

Identyfikator CZD	Nazwa inwestycji *1	Nazwa odcinka *2	Oddział (GDOWIA) *3	Stan realizacji Umowy na roboty *4	Data rozpoczęcia robót *5	Umowa data zakończenia robót (nie aneksowana) *6	Umowa data zakończenia robót (po aneksach) *7	Data wystawienia Świadectwa Wykonania *8	Data zakończenia ostatecznej gwarancji nadającego wykonania zabezpieczenie finansowe *9	Wykonawca robót *10	NP *11	Data podpisania umowy z Wykonawcą *12	Aneksy do Umowy z Wykonawcą robót (data, numer, komentarz) *13	Przedmiot umowy na roboty *14	Wartość umowy brutto (zaakceptowana kwota kontraktowa) na roboty [tł *5	Maksymalna wartość zobowiązania (roboty) [tł *16	Wysokość zabezpieczenia wykonanego wykonania umowy *17	Zaawansowanie finansowe kontraktu na koniec poprzedniego miesiąca *18	Zaawansowanie odcinowe kontraktu na koniec poprzedniego miesiąca *19	Zaawansowa nie uchybie cenie realizacji umowy *20
634	Budowa obwodnicy Sztubina w ciągu dk 8	obwodnica Sztubina	Białystok	w trakcie realizacji		01.05.2025	01.05.2025	01.05.2030	Budimex SA (42)		Patrz arkusz Wykonawcy CZD	28.05.2021		Projekt i Budowa Obwodnicy Sztubina w ciągu drogi krajowej nr 8	134 825 330,70 zł	144 263 103,85 zł	10%	0,00%		0,77%
688	Budowa drogi S19 gr. parafina – Białystok, odc. węgiel Białystok Północ – węgiel Dobryńsk – węgiel Białystok Zachód	2. Krycie (od skrajowej dk 65) – Dobryńsk (bez węgla) – Białystok Zachód (z węglem)	Białystok	w trakcie realizacji		12.11.2024	12.11.2024	04.04.2030	PORT SA (49) Unibep SA (53)		Patrz arkusz Wykonawcy CZD	19.05.2021		Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i budowa drogi ekspresowej S19 na odcinku od km 25+008 (km roboczy wg DNR na granicy działki nr 224A i 307 – obręb Dobryńsk Dulej) do km 35+185 (na granicy działki nr 415 i działki nr 102A – obręb Iłkno), Nowyżył odcinek stanowią fragment przebiegu drogi S19 z powiększeniem do 58, oraz zlokalizowany jest na terenie województwa podlaskiego, w powiatach: białostockim, na terenie gmin Dobryńsk Dule i Choroszcz.	405 605 136,15 zł	523 000 000,00 zł	3%	1,00%		0,94%
670	Budowa obwodnicy Suchowół w ciągu dk 8	Obwodnica Suchowół	Białystok	w trakcie realizacji		18.04.2025	18.04.2025	18.04.2030	Budimex SA (42)		Patrz arkusz Wykonawcy CZD	14.05.2021		Projekt i Budowa Obwodnicy Suchowół w ciągu drogi krajowej nr 8	249 145 911,96 zł	265 586 125,80 zł	10%	0,00%		1,32%
653	Budowa obwodnicy Żodynia w ciągu drogi krajowej nr 32	Obwodnica Żodynia w ciągu drogi krajowej nr 32	Poznań	w trakcie realizacji		27.01.2024	27.01.2024	27.09.2029	Infrastruktura Kościół Sp. z o.o. sp. k. (59)		Patrz arkusz Wykonawcy CZD	27.04.2021		Zaprojektowanie i budowa obwodnicy miejscowości Żodyń w ciągu drogi krajowej nr 32	12 679 870,00 zł	34 967 460,30 zł	10%	0,00%	0,00%	2,99%
109	Budowa obwodnicy Metropolii Trójmiejskiej	Zadanie 1: węgiel Chwaszczyno (bez węgla) – węgiel Żukowo (bez węgla)	Gdańsk	w trakcie realizacji		16.03.2025	16.03.2025		Budimex SA (42)		Patrz arkusz Wykonawcy CZD	16.04.2021			715 169 700,63 zł	0,00 zł	10%	0,00%	0,00%	3,64%
118	Budowa obwodnicy Metropolii Trójmiejskiej	Zadanie 2: węgiel Żukowo (z węglem) – węgiel Gdańsk Południe (z węglem) wraz z obwodnicą Żukowa	Gdańsk	w trakcie realizacji		17.03.2025	17.03.2025		Mirbud SA (31) Kobylarna SA (44)		Patrz arkusz Wykonawcy CZD	16.04.2021		Zaprojektowanie i wykonanie zadania pn. „Budowa OMT z podziałem na 2 części. Zadanie 2: Węgiel Żukowa (z węglem) – Węgiel Gdańsk Południe (z węglem)”	776 999 999,91 zł	831 389 999,90 zł	10%	0,00%		3,28%
692	Budowa autostrady A2 Siedlce – granica południowa odc. Siedlce – Biała Podlaska (w. Cicibór)	1. węgiel „Zawodzie” (bez węgla) w km 501+400 – km 580+190	Warszawa	w trakcie realizacji		15.07.2024	15.07.2024	30.04.2026	Strabag Sp. z o.o. (75)		Patrz arkusz Wykonawcy CZD	14.04.2021		Projekt i budowa autostrady A2 Warszawa – Kutyry na odcinku obo. Siedlce – węgiel „Cicibór” (z węglem), Odcinek VI od km ok 561+040 do km ok 580+190 z węglem „Borak” o długości około 18,750 km.	699 894 878,40 zł	748 887 520,10 zł	10%	0,00%	0,00%	3,62%
694	Budowa autostrady A2 Siedlce – granica południowa odc. Siedlce – Biała Podlaska (w. Cicibór)	3. węgiel „Jukowicki” (bez węgla) w km 598+216 – km 624+722	Warszawa	w trakcie realizacji		15.07.2024	15.07.2024	30.08.2029	Przedsiębiorstwo Usług Technicznych Intercon Sp. z o.o. (59)		Patrz arkusz Wykonawcy CZD	14.04.2021		394830,00135	369 000 000,17 zł	394 830 000,25 zł	3%	0,00%		3,62%
693	Budowa autostrady A2 Siedlce – granica południowa odc. Siedlce – Biała Podlaska (w. Cicibór)	2. km 580+190 – węgiel „Jukowicki” (z węglem) w km 588+230	Warszawa	w trakcie realizacji		15.07.2024	15.07.2024	30.08.2029	Przedsiębiorstwo Usług Technicznych Intercon Sp. z o.o. (59)		Patrz arkusz Wykonawcy CZD	01.04.2021		„Projekt i budowa autostrady A2 Warszawa – Kutyry na odcinku obo. Siedlce – węgiel „Cicibór” (z węglem), Odcinek VII od km ok 580+190 do km ok 598+216 z węglem „Jukowicki” o długości około 18,026 km”.	528 900 000,00 zł	565 923 000,00 zł	3%	0,00%		4,66%
695	Budowa autostrady A2 Siedlce – granica południowa odc. Siedlce – Biała Podlaska (w. Cicibór)	4. km 624+722 – węgiel „Cicibór” (z węglem) w km 624+830	Warszawa	w trakcie realizacji		15.07.2024	15.07.2024	30.08.2029	Poltepa Sp. z o.o. (48)		Patrz arkusz Wykonawcy CZD	01.04.2021		„Projekt i budowa autostrady A2 Warszawa – Kutyry na odcinku obo. Siedlce – węgiel „Cicibór” (z węglem), Odcinek II od km ok 624+830 do km ok 624+830 z węglem „Cicibór” o długości około 14,008 km”.	467 661 011,65 zł	503 397 282,47 zł	10%	0,00%		4,66%
708	Budowa obwodnicy Wierzyń i Przechowa w ciągu dk 13	1. Odcinek od Ronda Hakera do węzła „Siedle Górne” (bez węgla)	Szczecin	w trakcie realizacji		31.12.2023	31.12.2023		Budimex SA (42)		Patrz arkusz Wykonawcy CZD	25.03.2021		zaprojektowanie i wykonanie zadania pod nazwą „Budowa Wierzyń i Przechowa w ciągu dk13 z podziałem na dwa zadania realizacyjne- Odcinek1-od Ronda Hakera do węzła „Siedle Górne” „Raz węgiel”	85 972 522,80 zł	91 990 599,39 zł	10%	0,00%		6,82%
6	Budowa drogi S19 gr. parafina – Białystok, odc. Kutnica – węgiel Białystok Północ	1. Kutnica – węgiel Sokółka Północ (z węglem)	Białystok	w trakcie realizacji		12.09.2024	12.09.2024		PORT SA (49)		Patrz arkusz Wykonawcy CZD	12.03.2021		Projekt i Budowa drogi S19 na odcinku Kutnica – węgiel Sokółka Północ (z węglem)	526 212 250,63 zł	563 058 878,17 zł	10%	0,00%		6,33%
463	Budowa S19 Lublin-Lubartów	1. w. Lubartów Północ - Lublin (w. Lublin Budzik)	Lublin	w trakcie realizacji		26.08.2024	26.08.2024	17.10.2029	Mota Engli Central Europe SA (51)		Patrz arkusz Wykonawcy CZD	26.02.2021		Projekt i budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Lubartów od węzła „Lubartów Północ” (wraz z węglem) do węzła „Lublin Budzik” (bez węgla)	895 660 771,00 zł	894 157 624,97 zł	10%	0,00%	1,04%	7,05%
580	Budowa drogi ekspresowej S7 na odcinku granica województwa łódzkiego - Kraków odc. Miechów - Szczepanowice	odc. Miechów - Szczepanowice	Kraków	w trakcie realizacji		08.08.2024	08.08.2024	08.02.2026	Falbe Polska sp. z o.o. (578) SP Sene Midas Strony sp. z o.o. Oddział w Polcu (577)		Patrz arkusz Wykonawcy CZD	08.02.2021		Projekt i budowa drogi ekspresowej S7 od granicy woj. świętokrzyskiego do Krakowa, odcinek: węgiel Miechów (bez węgla) – węgiel Szczepanowice (bez węgla)	362 440 189,84 zł	173 811 000,13 zł	10%	1,34%		8,77%
590	Budowa drogi S19 Białystok-Lubartów, odc. Choroszcz – węgiel Borki (z węglem)	2a. Piski - Hańsk	Białystok	w trakcie realizacji		29.07.2024	29.07.2024		Unibep SA (53) Budimex Sp. z o.o. (463) Value Engineering Sp. z o.o. (358)		Patrz arkusz Wykonawcy CZD	29.01.2021		Projekt i budowa drogi S19 na odcinku Piski - Hańsk	305 415 152,94 zł	326 794 213,65 zł	10%	0,00%		9,63%
581	Budowa autostrady A2 Warszawa – Kutyry, odcinek Ryczałek – Siedlce, odc. od węzła „Grodzisk” (bez węgla) w km 536+065,00 do węzła „Grodzisk” (bez węgla) w km 548+051,50	2. Budowa autostrady A2 Warszawa – Kutyry, odcinek Ryczałek – Siedlce, odc. od węzła „Grodzisk” (bez węgla) w km 536+065,00 do węzła „Grodzisk” (bez węgla) w km 548+051,50	Warszawa	w trakcie realizacji		28.07.2024	28.07.2024	18.02.2026	Steel Corporation (510)		Patrz arkusz Wykonawcy CZD	28.01.2021		Projekt i budowa autostrady A2 Warszawa – Kutyry na odcinku węgiel „Ryczałek” (koniec obwodnicy miasta Mińsk Mazowiecki) – Siedlce, Odcinek VI od węzła „Grodzisk” (bez węgla) do węzła „Grodzisk” (bez węgla) o długości około 12,89 km”.	530 816 290,75 zł	567 973 431,10 zł	10%	0,00%		9,32%
130	Budowa autostrady A18 Olsztyn – Gołnice (przebudowa jedni południowej)	4. gr. województwa - w Gołnicie	Zielona Góra	w trakcie realizacji		16.03.2021	16.10.2023	16.10.2023	Kobylarna SA (44)		Patrz arkusz Wykonawcy CZD	27.01.2021			258 700 000,01 zł	276 809 000,01 zł	10%	4,00%	0,00%	13,31%
516	Budowa autostrady A18 Olsztyn – Gołnice (przebudowa jedni południowej)	3. Od km 33+760 - gr. województwa	Zielona Góra	w trakcie realizacji		08.02.2021	16.10.2023	16.10.2023	Budimex SA (42)		Patrz arkusz Wykonawcy CZD	21.01.2021		Budowa autostrady A18 Olsztyn – Gołnice (przebudowa jedni południowej) odcinek 3 od km 33+760 do km 50+000	175 145 228,85 zł	187 405 394,87 zł	10%	4,00%	0,00%	13,83%
722	Budowa drogi S7 Lubień – Rakka	Kontynuacja S7 Lubień - Naprawa	Kraków	w trakcie realizacji		16.03.2021	18.11.2021	18.11.2021		Strabag Infrastruktura Południe Sp. z o.o. (76)		Patrz arkusz Wykonawcy CZD	22.12.2020	Kontynuacja budowy drogi ekspresowej S7 Kraków – Rakka 2000 na odcinku Lubień – Naprawa, od km ok 713+1580 do ok. 721+170,00	74 533 170,01 zł	79 750 491,91 zł	5%	0,00%	0,00%	47,13%
604	Budowa obwodnicy Wągrowca w ciągu drogi krajowej nr 42	Budowa obwodnicy Wągrowca w ciągu drogi krajowej nr 42	Kielce	w trakcie realizacji		22.02.2021	21.11.2024	21.11.2024		Strabag Sp. z o.o. (75)		Patrz arkusz Wykonawcy CZD	21.12.2020	Zaprojektowanie i wykonanie zadania pod nazwą „Budowa obwodnicy Wągrowca w ciągu drogi krajowej nr 42”	383 729 295,97 zł	303 590 342,41 zł	10%	0,53%	0,53%	11,81%
542	Rozbudowa DK61 na odcinku Legionowo – Zagrze	Rozbudowa DK61 na odcinku Legionowo - Zagrze	Warszawa	w trakcie realizacji		18.06.2024	18.06.2024	31.07.2029	Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o. (21) Targel s.a. (933)		Patrz arkusz Wykonawcy CZD	18.12.2020		„Projekt i rozbudowa drogi krajowej nr 61 do parametrów klasy GP na odcinku Legionowo – Zagrze Południowy”	184 840 228,92 zł	208 479 046,01 zł	7%	0,42%	5,00%	12,52%
622	Budowa obwodnicy Smolajów w ciągu dk 51	Budowa obwodnicy msc. Smolajów w ciągu dk 51	Olsztyn	w trakcie realizacji		21.01.2021	16.10.2022	16.10.2022	Budimex SA (42)		Patrz arkusz Wykonawcy CZD	17.12.2020		Budowa obwodnicy Smolajów w ciągu drogi krajowej nr 51	25 848 368,48 zł	27 657 755,34 zł	10%	0,00%		24,10%

513	Budowa obwodnicy Lipska w ciągu drogi krajowej nr 79	Budowa Obwodnicy Lipska w ciągu drogi krajowej nr 79	Warszawa	w trakcie realizacji	10.05.2024	10.05.2024	22.06.2029	Budimex SA (42)	Patrz arkusz Wykonawcy CZD	10.12.2020	Projekt i budowa obwodnicy Lipska w ciągu drogi krajowej nr 79	109 917 810,82 zł	117 633 457,58 zł	10%	1,41%	0,00%	13,87%
8	Budowa drogi S19 Białystok-Lubartów, odc. Choroszcz – węzeł Bački (z wępłm)	1a. węzeł Białystok Zachód (Bez wępła) – węzeł Białystok Książyno (z wępłm)	Białystok	w trakcie realizacji	11.06.2024	11.06.2024	21.10.2029	Budimex SA (42)	Patrz arkusz Wykonawcy CZD	09.12.2020	Projekt i budowa drogi S19 na odcinku od wępła Białystok Zachód (Bez wępła) do wępła Białystok Książyno (z wępłm)	577 003 174,56 zł	617 893 396,78 zł	10%	0,00%	0,00%	13,59%
583	Budowa drogi S19 Białystok-Lubartów, odc. Choroszcz – węzeł Bački (z wępłm)	1b. węzeł Białystok Książyno (Bez wępła) – węzeł Białystok Poludnie (z wępłm), z odcinkiem DK65	Białystok	w trakcie realizacji	11.06.2024	11.06.2024		Albena Construcciones Polska Sp. z o.o. (58) Albena Construcciones SA (111)	Patrz arkusz Wykonawcy CZD	09.12.2020	Zaprosjektowanie i wykonanie zadania pod nazwą „Projekt i budowa drogi S19 na odcinku od wępła Białystok Książyno (Bez wępła) do wępła Białystok Poludnie (z wępłm) oraz drogi krajowej nr 65 na odcinku od wępła Białystok Poludnie do m. Grabówka	456 142 253,64 zł	488 072 211,39 zł	10%	0,00%		13,59%
584	Budowa drogi S19 Białystok-Lubartów, odc. Choroszcz – węzeł Bački (z wępłm)	1c. węzeł Białystok Poludnie (Bez wępła) - Płock	Białystok	w trakcie realizacji	27.05.2024	27.05.2024		Mota Engli Central Europe SA (61)	Patrz arkusz Wykonawcy CZD	27.11.2020	Zaprosjektowanie i wykonanie zadania pod nazwą „Projekt i budowa drogi S19 na odcinku od wępła Białystok Poludnie (Bez wępła) - Płock	396 981 704,99 zł	424 770 424,34 zł	10%	0,00%		14,57%
415	Budowa dr 75 klasa GP na odc. Brzezino – Nowy Sącz, odc. 1 – I etap łącznika „brzezkiego”	Odc. 1 – II etap łącznika „brzezkiego”	Kraków	w trakcie realizacji	23.05.2024	23.05.2024	05.09.2029	Eurovia Polska SA (8)	Patrz arkusz Wykonawcy CZD	23.11.2020	Zaprosjektowanie i wykonanie robót budowlanych dla zadania „Budowa drogi krajowej DK75 na odcinku brzezko- Nowy Sącz odc. I - II etap łącznika brzezkiego”	98 321 280,00 zł	105 303 769,60 zł	10%	1,40%	5,00%	14,96%
94	Budowa drogi S7 Porłuk – Warszawa, odc. Porłuk – Czołdów	1. Projekt i budowa drogi ekspresowej S7 na odcinku Porłuk – Czołdów, Odcinek II od wępła „Siedlce” (Bez wępła) do wępła „Zakuski” (Bez wępła)	Warszawa	w trakcie realizacji	16.04.2025	16.04.2025	30.09.2025	Albena Construcciones Polska Sp. z o.o. (58) Albena Construcciones SA (111)	Patrz arkusz Wykonawcy CZD	30.09.2020	„Projekt i budowa drogi ekspresowej S7 na odcinku Porłuk – Czołdów, Odcinek I od wępła „Siedlce” (Bez wępła) do wępła „Zakuski” (Bez wępła)”	692 491 668,11 zł	740 966 085,95 zł	10%	3,06%	3,14%	14,41%
324	Budowa drogi S1 Pyrzyce – Koszów, odc. Podwarpie – Dąbrowa Górnicza (przebudowa dk 1)	Budowa drogi S1 Pyrzyce – Koszów, odc. Podwarpie – Dąbrowa Górnicza (przebudowa dk1)	Katowice	w trakcie realizacji	10.12.2020	11.12.2023	22.10.2028	Budimex SA (42)	Patrz arkusz Wykonawcy CZD	11.09.2020	Budowa drogi S1 Pyrzyce – Koszów, odc. Podwarpie – Dąbrowa Górnicza (przebudowa DK1)	282 122 728,56 zł	301 871 316,55 zł	10%	2,66%	3,00%	22,68%
251	Budowa drogi S3 Trzcin – Świnoujście	1. Świnoujście - Dargoszędz /Bez wępła/	Szczecin	w trakcie realizacji	18.05.2024	18.05.2024	13.07.2029	Polequa Sp. z o.o. (48)	Patrz arkusz Wykonawcy CZD	28.08.2020	Zaprosjektowanie oraz wykonanie zadania pod nazwą „Projekt i budowa drogi S3 Trzcin-Świnoujście, odcinek 1 „Świnoujście-Dargoszędz”	688 811 638,14 zł	737 028 431,41 zł	10%	2,34%	0,00%	20,09%
560	Budowa drogi S3 Trzcin – Świnoujście	2. Dargoszędz /z wępłm/ - Trzcin	Szczecin	w trakcie realizacji	18.05.2024	18.05.2024	14.07.2029	Przebud. Promoria Sp. z o.o. (46) Introp Skarżemierz Sp. z o.o. (273) Introp Warszawa Sp. z o.o. (272) PMD Newmagier SA (302)	Patrz arkusz Wykonawcy CZD	28.08.2020	Zaprosjektowanie i wykonanie zadania pod nazwą „Budowa drogi S3 Trzcin – Świnoujście, odcinek 2 – Dargoszędz (z wępłm) – Trzcin”	679 313 473,78 zł	726 908 216,94 zł	10%	3,95%	4,00%	20,38%
588	Budowa drogi ekspresowej S1 od wępła „Koszów 2” w Myśkowicach do wępła „Suchy Potok” w Bielisku-Białe	3. Budowa drogi S1 Koszów – Bielisko-Białe odcinek III Dankowice – węzeł „Suchy Potok” (z wępłm)	Katowice	w trakcie realizacji	03.11.2023	03.11.2023		Motbud SA (31) Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Kobylińska SA (44)	Patrz arkusz Wykonawcy CZD	03.08.2020	Budowa drogi S1 Koszów – Bielisko-Białe, Odcinek III Dankowice – węzeł „Suchy Potok” (z wępłm)	586 710 000,00 zł	627 779 700,00 zł	10%	2,13%	0,00%	26,03%
73	Budowa drogi S19 Raszów – Baranów odc. Węzeł Raszów Poludnie – Baranów	1. w. Raszów Poludnie (Bez wępła) - w. Babica (z wępłm)	Raszów	w trakcie realizacji	10.05.2026	10.05.2026	10.07.2025	Mostostal Warszawa SA (54) Aciona Construccoes SA (57) Mostostal Aciona S19 Turnel spółka cywilna (58)	Patrz arkusz Wykonawcy CZD	10.07.2020	Zaprosjektowanie i budowa drogi ekspresowej S19 na odcinku od wępła Raszów Poludnie (Bez wępła) do wępła Babica (z wępłm) dl. ok. 10,3 km	2 230 165 684,48 zł	2 564 680 537,15 zł	10%	1,85%	3,84%	15,02%
589	Budowa drogi S1 Koszów – Bielisko-Białe, obwodnica Olszynie w ciągu DK44	Budowa drogi S1 Koszów – Bielisko-Białe odcinek IV obwodnica Olszynie	Kraków	w trakcie realizacji	10.04.2024	10.04.2024	25.04.2029	Budimex SA (42)	Patrz arkusz Wykonawcy CZD	10.07.2020	Zaprosjektowanie i wykonanie robót budowlanych dla zadania „Budowa drogi S1 Koszów – Bielisko-Białe, Odcinek IV Obwodnica Olszynie [DK 44 kiny GP]	467 674 827,51 zł	500 412 065,43 zł	10%	3,77%	4,96%	23,87%
422	Budowa obwodnicy Ostrowca Świętokrzyskiego dk9	Budowa obwodnicy Ostrowca Świętokrzyskiego dk9	Kielce	w trakcie realizacji	09.04.2024	09.04.2024	24.05.2029	Falbe Polska sp. z o.o. (578) SP Sine Midas Strony sp. z o.o. Oddział w Policie (577)	Patrz arkusz Wykonawcy CZD	09.07.2020	Wykonanie prac projektowych i robót budowlanych związanych z realizacją zadania pod nazwą: „Budowa obwodnicy Ostrowca Świętokrzyskiego DK9”	52 921 333,43 zł	56 625 826,77 zł	10%	6,63%	10,89%	24,45%
568	Budowa drogi S7 Porłuk – Warszawa, odc. Porłuk – Czołdów	2. Projekt i budowa drogi ekspresowej S7 na odcinku Porłuk – Czołdów, Odcinek II od wępła „Zakuski” (z wępłm) do wępła „Modul” (Bez wępła)	Warszawa	w trakcie realizacji	11.04.2025	11.04.2025	09.07.2025	Mostostal Warszawa SA (54)	Patrz arkusz Wykonawcy CZD	09.07.2020	Projekt i budowa drogi ekspresowej S7 na odcinku Porłuk – Czołdów, Odcinek II od wępła „Zakuski” (z wępłm) do wępła „Modul” (Bez wępła)	635 056 154,84 zł	679 510 085,68 zł	10%	3,12%	3,60%	18,54%
102	Przebudowa dk 28 na odc. Przemysł - Medyka	Rozbudowa dk 28 na odc. Przemysł - Medyka	Raszów	w trakcie realizacji	05.08.2020	18.07.2022	18.07.2022	Eurovia Polska SA (8)	Patrz arkusz Wykonawcy CZD	18.06.2020	„Rozbudowa drogi krajowej nr 28 Zator – Medyka odc. Przemysł - Medyka od km 351+793,00 do km 358+844,26 dl 7,051 km wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną budowlaną i urządzeniami budowlanymi”	99 472 710,10 zł	106 435 798,81 zł	10%	14,32%	18,43%	45,13%
696	Rozbudowa drogi 13/46 odc. w. Kijewo – w. Rajgrodz (Bez wępła)	1. Rozbudowa wępła Kijewo – kontynuacja	Szczecin	w trakcie realizacji	15.06.2020	29.07.2022	29.07.2022	Strakag Sp. z o.o. (76) Przedsiębiorstwo Robót Inżynierskich K.B. Jarczy Leniew (509) Budimex SA (42)	Patrz arkusz Wykonawcy CZD	12.06.2020	rozbudowa wępła drogowego Kijewo	7 380 000,00 zł	7 601 400,00 zł	10%	45,00%	40,00%	46,46%
697	Budowa obwodnicy Wałcza S30	Budowa obwodnicy miasta Wałcz w ciągu drogi krajowej nr 10 - kontynuacja	Szczecin	w trakcie realizacji	18.09.2020	31.10.2020	15.04.2021	Budimex SA (42) PORR SA (49) Pul Drog Drzewko Pomorskie SA (344) Safeland Gravel Sp. z o.o. (227) Gul sp. z o.o. na komandytowa (572) MGM Business Sp. z o.o. (613)	Patrz arkusz Wykonawcy CZD	01.06.2020	2020-11-27, umowa nr 1, do umowy 59/PP/2020 z PORR S.A. - roboty dodatkowe (zwiększenie zakresu robót) i 2020-12-27, umowa nr 2, do umowy 59/PP/2020 z PORR S.A. - roboty dodatkowe na wępła Białki Zachód termin robót na wępła do 15.04.2021r. i 2020-11-	87 316 614,23 zł	131 598 021,71 zł	10%	89,30%	85,40%	100,00%
276	Budowa drogi S16 Olsztyn - Elk odc. Barle Wielkie - Mrągowo	Barle Wielkie - Mrągowo	Olsztyn	w trakcie realizacji	28.11.2023	28.11.2023	28.05.2025	PORR SA (49)	Patrz arkusz Wykonawcy CZD	28.05.2020	Zaprosjektowanie i wykonanie zadania pod nazwą „Budowa S16 Olsztyn (S51)-Elk (S61) odc. Barle Wielkie - Mrągowo”	625 887 983,37 zł	669 700 142,21 zł	10%	3,19%	3,43%	28,46%
587	Budowa drogi ekspresowej S1 od wępła „Koszów 2” w Myśkowicach do wępła „Suchy Potok” w Bielisku-Białe	2. Budowa drogi S1 Koszów – Bielisko-Białe, Odcinek II węzeł „Olszynie” (z wępłm) – Dankowice	Katowice	w trakcie realizacji	14.08.2023	14.08.2023	30.08.2028	PORR SA (49) Mota Engli Central Europe SA (61)	Patrz arkusz Wykonawcy CZD	14.05.2020	Budowa drogi S1 Koszów – Bielisko-Białe, Odcinek II węzeł Olszynie (z wępłm) - Dankowice	989 751 443,10 zł	1 039 034 044,12 zł	10%	4,85%	4,85%	32,28%
569	Budowa drogi S7 Porłuk – Warszawa, odc. Porłuk – Czołdów	3. Projekt i budowa drogi ekspresowej S7 na odcinku Porłuk – Czołdów, Odcinek II od wępła „Modul” (z wępłm) do wępła „Czołdów” (Bez wępła)	Warszawa	w trakcie realizacji	08.11.2023	08.11.2023	25.12.2028	Budimex SA (42)	Patrz arkusz Wykonawcy CZD	12.05.2020	Projekt i budowa drogi ekspresowej S7 na odcinku Porłuk – Czołdów, Odcinek II od wępła „Modul” (z wępłm) do wępła „Czołdów” (Bez wępła)	588 787 880,35 zł	640 713 712,97 zł	10%	6,20%	6,68%	29,80%
473	S7 Eląg (S22) - Olsztyniek (S51), odc. Miłomłyn (S7) - Olsztyniek (S51)	55 Olsztyn-Wirgajdy	Olsztyn	w trakcie realizacji	28.04.2020	28.05.2023	28.05.2023	Budimex SA (42)	Patrz arkusz Wykonawcy CZD	28.04.2020	Budowa drogi ekspresowej S5 na odcinku Olsztyn - Wirgajdy. Prace projektowe i roboty wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie.	203 692 436,61 zł	217 950 907,17 zł	10%	29,54%	31,10%	35,38%
575	Budowa drogi S5 Nowe Marzy – Bydgoszcz	Kontynuacja 1. S5 Nowe Marzy - Dworzysko	Bydgoszcz	w trakcie realizacji	04.05.2020	27.08.2022	27.08.2022	Budimex SA (42)	Patrz arkusz Wykonawcy CZD	27.04.2020	2020-10-30, Umowa nr 1, dot. zawieszenia pozostałych prac poprzedniego Wykonawcy na Placu Budowy materiałów	566 786 115,60 zł	595 125 421,38 zł	10%	25,18%	29,10%	47,65%
128	Budowa autostrady A18 Olsztyn – Górnica (przebudowa jezdni podjazdowej)	1. w. Olsztyn - do km 11+650	Zielona Góra	w trakcie realizacji	07.09.2020	24.10.2023	24.10.2023	PORR SA (49)	Patrz arkusz Wykonawcy CZD	24.04.2020	„Kontynuacja projektowania i budowy drogi ekspresowej S-5 na odcinku Nowe Marzy - Bydgoszcz - granica województwa kujawsko-pomorskiego i wielkopolskiego z podziałem na 2 części: Część 1 - kontynuacja projektowania i budowy drogi ekspresowej S-5 na odcinku od wępła „Nowe Marzy” (Bez wępła) do wępła „Dworzysko” (z wępłm) o długości około 23,3 km”	185 677 908,17 zł	148 184 998,67 zł	10%	2,63%	0,00%	32,08%

577	Budowa drogi S5 Nowe Marzy - Bydgoszcz	Kontynuacja 2. S5 Dzierzyno - Aleksandrowo	Bydgoszcz	w trakcie realizacji	30.04.2020	23.08.2022	23.08.2022	23.08.2032	Przebudowanie Budowy Dróg i Mostów Kobylnia SA (44)	Patrz arkusz Wykonawcy CZD	23.04.2020	2021-03-30, 1. Awaria z tytułu konieczności dostarczenia przeważających materiałów (głównego Wykonawcy) wskazanych przez Zamawiającego z korektą budowy na planie ulokowany wskazany przez Zamawiającego	Kontynuacja projektowania i budowy drogi ekspresowej S-5 na odcinku Nowe Marzy - Bydgoszcz - granica województwa kujawsko-pomorskiego i południem na 2 Zespoły. Część 2. Kontynuacja projektowania i budowy drogi ekspresowej S-5 na odcinku od wjeźdu "Dzielnicy" (Bez wjeźdu) do wjeźdu "Aleksandrowo" (z wjeźdem) o długości około 22,5 km	583 577 265,00 zł	612 546 124,05 zł	100%	24,22%	26,74%	46,83%
151	Budowa drogi ekspresowej S7 na odcinku granica województwa kujawsko-pomorskiego - wjezd Maschów	odc. Maschów (gr. wjez. świetlikowy) - wjezd Maschów	Kraśnice	w trakcie realizacji	10.06.2020	16.05.2023	16.05.2023	27.09.2023	Przebudowanie Usług Technicznych Intercom Sp. z o.o. (59)	Patrz arkusz Wykonawcy CZD	16.04.2020		Kontynuacja projektowania i budowa drogi ekspresowej S7 od granicy woj. kujawskiego do granicy woj. łódzkiego - Maschów (granica woj. kujawskiego) - wjezd Maschów (z wjeźdem)	752 929 281,15 zł	805 634 330,83 zł	100%	12,99%	8,65%	36,62%
582	Budowa autostrady A2 Warszawa - Siedlce, odc. Mińsk Mazowiecki - Siedlce	3. Budowa autostrady A2 Warszawa - Kurylowe, odcinek Ryczków - Siedlce, odc. od wjeźdu „Złotych” (z wjeźdem) w km 549+55,50 do wjeźdu „Złotych” (z wjeźdem) w km 561+440,40	Warszawa	w trakcie realizacji		07.10.2023	07.10.2023	22.11.2028	Politepa Sp. z o.o. (48)	Patrz arkusz Wykonawcy CZD	07.04.2020		"Projekt i budowa autostrady A2 Warszawa - Kurylowe na odcinku wjezd "Ryczków" (banić obwodnicy Mińska Mazowieckiego) Siedlce. Odcinek V od wjeźdu "Złotych" (z wjeźdem) do wjeźdu "Siedlce" (z wjeźdem) o długości około 12,40km"	509 161 350,57 zł	598 302 646,11 zł	100%	5,93%		32,94%
680	Rozbudowa drogi S1A6 odc. w. Kijewo - w. Biejszyna (bez wjeźdu)	2. Wjezd Kijewo - wjezd Wępie - wjezd Kijewo - w. Biejszyna (bez wjeźdu) - kontynuacja	Szczecin	w trakcie realizacji	30.03.2020	31.12.2020	31.12.2020	30.04.2031	PIB Nowogard SA (33)	Patrz arkusz Wykonawcy CZD	30.03.2020	0015-07-20, aneks nr 2,	Podmianowa przebiegająca jest przebudowa około 3,5 km drogi od odcinka Wępie - Biejszyna, Wjezd "Kijewo" wraz z budową przyłączy ekologicznego nad autostradą A6 w km 86+400 (względ kierunku) drogi S10 zgodnie z dokumentacją przekazywaną przez Zamawiającego	2 982 683,96 zł	3 100 000,00 zł	100%	103,90%	100,00%	100,00%
576	Budowa drogi S5 Bydgoszcz - Malno	Kontynuacja 3. S5 Białe Błota - Szubin	Bydgoszcz	w trakcie realizacji	20.03.2020	13.11.2021	13.11.2021	29.12.2026	Przebudowanie Budowy Dróg i Mostów Kobylnia SA (44)	Patrz arkusz Wykonawcy CZD	13.03.2020		"Kontynuacja projektowania i budowy drogi ekspresowej S-5 na odcinku Nowe Marzy - Bydgoszcz - granica województwa kujawsko-pomorskiego i południem na odcinku od wjeźdu "Białe Błota" (Bez wjeźdu) do wjeźdu "Szubin" (Bez wjeźdu) o długości około 9,7 km"	359 434 029,35 zł	377 405 814,83 zł	100%	43,53%	55,36%	73,93%
363	Budowa autostrady A2 Warszawa - Siedlce, odc. Mińsk Mazowiecki - Siedlce	1. Budowa autostrady A2 Warszawa - Kurylowe, odcinek Ryczków - Siedlce, odc. od wjeźdu „Złotych” (z wjeźdem) w km 549+55,50 do wjeźdu „Złotych” (z wjeźdem) w km 561+440,40	Warszawa	w trakcie realizacji	05.09.2023	05.09.2023	05.09.2023	20.11.2028	Przebudowanie Usług Technicznych Intercom Sp. z o.o. (59)	Patrz arkusz Wykonawcy CZD	05.03.2020		"Projekt i budowa autostrady A2 Warszawa - Kurylowe na odcinku wjezd "Ryczków" (banić obwodnicy Mińska Mazowieckiego) Siedlce". Odcinek VI od wjeźdu "Złotych" (z wjeźdem) do wjeźdu "Siedlce" (z wjeźdem) o długości około 12,50 km"	499 759 123,99 zł	534 742 262,67 zł	100%	4,86%	0,00%	35,50%
249	Budowa drogi S11 Kozalin - Szczecinek, odc. w. Kozalin Zachód (bez wjeźdu) - w. Bobolice	1. wjezd Kozalin Zachód - wjezd Zęzga Pomorska (z wjeźdem)	Szczecin	w trakcie realizacji	04.09.2023	04.09.2023	04.09.2023	Budimex SA (42)		Patrz arkusz Wykonawcy CZD	04.03.2020		Zaproszkowanie i budowa drogi S11 Kozalin - Szczecinek. Odcinek 1 - wjezd Kozalin Zachód (Bez wjeźdu) - wjezd Zęzga Pomorska (z wjeźdem)	579 829 540,00 zł	620 406 907,80 zł	100%	6,69%	6,69%	36,04%
559	Budowa drogi S11 Kozalin - Szczecinek, odc. w. Kozalin Zachód (bez wjeźdu) - w. Bobolice	3. wjezd Kozalin Poludnie (bez wjeźdu) - wjezd Bobolice (z wjeźdem)	Szczecin	w trakcie realizacji	04.09.2023	04.09.2023	21.10.2028	Przebudowanie Budowy Dróg i Mostów Kobylnia SA (44)	Patrz arkusz Wykonawcy CZD	04.03.2020			Zaproszkowanie i wykonanie zadania pod nazwą "Zaproszkowanie i budowa drogi S11 Kozalin - Szczecinek, odc. w. Kozalin Zachód (Bez wjeźdu) - w. Bobolice. Odcinek 3. Wjezd Kozalin Poludnie (Bez wjeźdu) - wjezd Bobolice (z wjeźdem)"	450 000 000,00 zł	481 500 000,00 zł	100%	7,11%	6,30%	35,42%
566	Przebudowa drogi S7 Warszawa - obwodnica Gdźca	1. Kontynuacja w Lotniko (bez wjeźdu) - w. Łeznowska (z wjeźdem)	Warszawa	w trakcie realizacji	27.02.2020	14.10.2022	14.10.2022	27.11.2027	Politepa Sp. z o.o. (48)	Patrz arkusz Wykonawcy CZD	14.02.2020		Projekt i budowa południowego wylotu z Warszawy drogi ekspresowej S-7 na odcinku od wjeźdu Lotniko na Poludniowej Obwodnicy Warszawy do obwodnicy Gdźca - Odcinek „A” od wjeźdu „Lotniko” (Bez wjeźdu) do wjeźdu „Łeznowska” (z wjeźdem) - długość odcinka ok. 6,64 km.	457 127 407,31 zł	489 340 325,84 zł	100%	57,07%	45,94%	49,23%
558	Budowa drogi S11 Kozalin - Szczecinek, odc. w. Kozalin Zachód (bez wjeźdu) - w. Bobolice	2. wjezd Zęzga Pomorska (Bez wjeźdu) - wjezd Kozalin Poludnie (z wjeźdem)	Szczecin	w trakcie realizacji	07.08.2023	07.08.2023	07.02.2025	Mostostal Warszawa SA (54)	Patrz arkusz Wykonawcy CZD	07.02.2020			Zaproszkowanie i wykonanie zadania pod nazwą: Zaproszkowanie i budowa drogi S11 Kozalin - Szczecinek, odc. w. Kozalin Zachód (Bez wjeźdu) - w. Bobolice. Odcinek 2. wjezd Zęzga Pomorska (Bez wjeźdu) - wjezd Kozalin Poludnie (z wjeźdem).	478 301 049,24 zł	511 782 122,69 zł	100%	6,45%	6,45%	37,59%
573	Budowa drogi S61 obwodnica Augustowa - granica parafwa odc. koniec obw. Suwałk - Budzików i obw. Szypinek	Kontynuacja - koniec obw. Suwałk - Budzików i obw. Szypinek	Białystok	w trakcie realizacji	15.01.2020	08.09.2022	08.09.2022	Budimex SA (42)		Patrz arkusz Wykonawcy CZD	08.01.2020		Projekt i budowa drogi ekspresowej S-61 Obwodnica Augustowa - granica parafwa, koniec obw. Suwałk - Budzików i obw. Szypinek	1 037 796 621,90 zł	1 130 442 385,46 zł	100%	48,30%	47,00%	52,36%
574	Budowa drogi S61 Obwodnica Augustowa, odc. Odrinek Mazowiecki - Szczecyn	Kontynuacja - 1. wjezd "Podbarna" (z wjeźdem) - wjezd "Świdów" (bez wjeźdu)	Białystok	w trakcie realizacji	08.07.2023	08.07.2023	19.10.2028	Politepa Sp. z o.o. (48)		Patrz arkusz Wykonawcy CZD	08.01.2020		Projekt i budowa drogi ekspresowej S-61 Obwodnica Mazowiecka - Szczecyn, odcinek: Wjezd "Podbarna" (z wjeźdem) - wjezd "Świdów" (bez wjeźdu) o długości (około 19,463 km [56]) + 3,008 km [58] + 3,57 km [Dług 6]	749 962 055,99 zł	802 459 399,91 zł	100%	5,83%	6,01%	39,94%
337	Budowa obwodnicy Porybą i Zawertwa w ciągu drogi krajowej nr 78 odc. Sielawo - Porybą - Zawertwa (Kromolów) od km 105+835 do km 122+500	1. Obwodnica Porybą i Zawertwa - Odcinek 1. Sielawo - Porybą - Zawertwa (Kromolów)	Katowice	w trakcie realizacji	23.04.2023	23.04.2023	01.07.2028	Przebudowanie Budowy Dróg i Mostów Kobylnia SA (44)	Patrz arkusz Wykonawcy CZD	23.12.2019			"Budowa obwodnicy Porybą i Zawertwa w ciągu drogi krajowej nr 78 odc. Sielawo - Porybą - Zawertwa (Kromolów) - od km 105+835 do km 122+500"	414 708 742,10 zł	443 738 354,05 zł	100%	8,16%	0,00%	43,80%
567	Budowa drogi S5 Nowa Sól - Legnica (A4), odc. Kaimierz - Legnica (A4)	Kontynuacja Zadanie II „Zaprojektowanie i wybudowanie drogi ekspresowej S5 Nowa Sól - Legnica (A4), zadanie II od wjeźdu Kaimierz do wjeźdu Łubin Północ, o długości ok. 14,4 km i od km 31+300 do ok. km 47+630,00	Wrocław	w trakcie realizacji	20.11.2019	06.05.2021	11.01.2022	22.06.2026	Mota Engi Central Europe SA (65)	Patrz arkusz Wykonawcy CZD	20.11.2019	2020-09-04, 1. samowładnie dodatkowa "Uzasadnienie" Planu Budowy i zrynkowa odpowiadająca pozostawianych przez prowadzącego Wykonawcą zadani"	Kontynuacja inwestycji Zaprojektowanie i wybudowanie drogi ekspresowej S-5 Nowa Sól - Legnica (A-4) zadanie II od wjeźdu Kaimierz do wjeźdu Łubin Północ, o długości ok. 14,4 i od km 31+300 do km 47+630,00	228 552 748,00 zł	278 788 655,09 zł	100%	53,48%	55,05%	71,94%
563	S8 wjezd Marki - Drenawica - wjezd Radymin	Kontynuacja projektowania i budowy drogi ekspresowej S8 od wjeźdu „Marki” (bez wjeźdu) do wjeźdu „Radymin” (z wjeźdem)	Warszawa	Chcesz Przeglądać i Rozliczanie Kontraktów	20.11.2019	18.03.2021	18.03.2021	03.05.2026	Strabag Sp. z o.o. (75)	Patrz arkusz Wykonawcy CZD	18.11.2019	2020-06-09, Awaria nr 1, wywołana awarią zawieszki na kolumnie (SD) na wjeździe Marki i 2020-08-05, Awaria nr 2, wykonanie prac polegających na zastąpieniu dotychczasowych podpór niewłaściwych w S1W2, wykonanie składowi drzew i koszenie kosiących i robotami ...	Kontynuacja projektowania i budowy drogi ekspresowej S8 od wjeźdu „Marki” (bez wjeźdu) do wjeźdu „Radymin” (z wjeźdem)	566 034 140,97 zł	1 177 656 530,84 zł	100%	99,90%	100,00%	100,00%
515	Budowa autostrady A18 Chyżna - Górnica (przebudowa jądra południowego)	2. Odc km 11+860 do 33+760	Zielona Góra	w trakcie realizacji	16.03.2020	14.09.2022	14.09.2022	Przebudowanie Budowy Dróg i Mostów Kobylnia SA (44)	Patrz arkusz Wykonawcy CZD	14.11.2019			Budowa autostrady A 18 Chyżna-Górnica (przebudowa jądra południowego) odcinek 2 od km 11+860 do km 33+760	254 146 408,87 zł	271 936 657,49 zł	100%	24,81%	14,84%	54,11%
169	Budowa drogi ekspresowej S1 (dawnej S60) odcinek Przybyska - Miłkowska (obwodnica Węgierskiej Góry)	Budowa drogi ekspresowej S1 (dawnej S60) odcinek Przybyska - Miłkowska (obwodnica Węgierskiej Góry)	Katowice	w trakcie realizacji	11.05.2020	10.08.2023	10.08.2023	Mitrad SA (31)	Przebudowanie Budowy Dróg i Mostów Kobylnia SA (44)	Patrz arkusz Wykonawcy CZD	10.10.2019		Budowa drogi ekspresowej S1 (dawnej S60) Białko-Biała-Zwieloz-Zawodów, odcinek Przybyska-Miłkowska (obwodnica Węgierskiej Góry)	1 378 952 702,84 zł	1 475 479 392,04 zł	100%	25,16%	15,42%	42,43%
404	S14 Budowa Zachodniej Obwodnicy Łodzi	wjezd "Łódź Teofilów" (bez wjeźdu) - DK 91 w m. Sławek	Łódź	w trakcie realizacji	22.08.2019	22.04.2023	22.04.2023	01.10.2024	Sieci Corporation (518)	Patrz arkusz Wykonawcy CZD	22.08.2019	2021-03-12, Nr 1, Dokumentacja projektowa na zamierzenie rozprawy Wjeżdża Emilia	Projekt i budowa drogi ekspresowej S14 Zachodniej Obwodnicy Łodzi Zal B - Odcinek II wjezd "Łódź Teofilów" (Bez wjeźdu) - DK91 w m. Sławek	724 146 051,21 zł	774 836 279,79 zł	100%	24,21%	25,89%	48,99%
572	A1 Tuszyn - Przywile, odc. Przywile - koniec obw. Czapłachów	Kontynuacja robót związanych z budową autostrady A1 na odcinku wjezd Rązgawa - wjezd Białachowa w zakresie robót zabezpieczających	Katowice	Chcesz Przeglądać i Rozliczanie Kontraktów	24.07.2019	15.11.2019	23.12.2019	24.03.2021	Strabag Infrastruktura Polska Sp. z o.o. (76)	Patrz arkusz Wykonawcy CZD	24.07.2019	2019-11-13, Awaria nr 1, Zmiana terminu Czasu na Ukożczenie i 2020-04-01, Awaria nr 2, Zmiana Maksymalne Wartości Zobowiązania	Kontynuacja robót związanych z budową autostrady A1 na odcinku wjezd Rązgawa - wjezd Białachowa w zakresie robót zabezpieczających	434 402 901,17 zł	477 843 290,29 zł	5%	86,75%	99,00%	100,00%
578	S5 Poznań - Wrocław, odc. Poznań (A2 w. Głuchowski) - Wronczyn	Kontynuacja Poznań (A2 w. Głuchowski) - Wronczyn	Poznań	w trakcie realizacji	14.06.2019	29.12.2019	29.06.2021	30.06.2024	Colas Polska Sp. z o.o. (190)	Patrz arkusz Wykonawcy CZD	14.06.2019	2019-06-26, GDGKA-D-PO-2-3-2411.30.2019, 1. Odkożnienie budowy drogi ekspresowej nr 2 realizowanej w ramach budowy drogi ekspresowej S5 Poznań - Wrocław, odcinek Poznań - Wronczyn - w dn. 26.08.2019 r. - wykonanie robót do odbioru (BUDOWA) i 2019-08-...	Kontynuacja Poznań (A2, w. Głuchowski) - Wronczyn	590 400,00 zł	580 515 529,29 zł	5%	93,40%	93,40%	95,84%
348	Budowa obwodnicy Przaski	Budowa obwodnicy Przaski w ciągu drogi krajowej nr 45	Opole	w trakcie realizacji	12.12.2020	20.11.2022	20.11.2022	Mostostal Warszawa SA (54)	Patrz arkusz Wykonawcy CZD	20.05.2019		2020-05-13, Awaria nr 1, Zaproszkowanie i budowa części przeo-oworowej i 2020-07-13, Awaria nr 2, wykonanie jądru S1, oraz wykonanie zbudów aktywnych i 2020-12-15, Awaria nr 3, budowa ekranu akustycznego, uiszczenie kolumny z przylgaczem 9)	Zaproszkowanie i wykonanie zadania pod nazwą "Budowa obwodnicy Przaski w ciągu drogi krajowej nr 45"	171 500 097,16 zł	177 502 605,91 zł	100%	18,25%	0,00%	58,05%
365	Budowa obwodnicy Olsza w ciągu dl 11	Budowa obwodnicy Olsza w ciągu dl 11	Opole	w trakcie realizacji	16.03.2021	20.11.2022	20.11.2022	Mitrad SA (31)		Patrz arkusz Wykonawcy CZD	20.05.2019		Zaproszkowanie i budowa obwodnicy Olsza w ciągu drogi krajowej nr 11 (S11)	667 693 363,55 zł	694 400 058,09 zł	100%	9,31%	0,33%	57,97%
553	Budowa autostrady A1 Tuszyn - Przywile, odc. Tuszyn - gr. wjez. Czapłach	2. wjezd Białachów (Bez wjeźdu) - wjezd Kamińska (z wjeźdem)	Łódź	w trakcie realizacji	28.09.2019	18.09.2022	31.03.2023	Mitrad SA (31)		Patrz arkusz Wykonawcy CZD	18.04.2019		"Projekt i budowa autostrady A-1 Tuszyn (Bez wjeźdu) - gr. wjez. Międzybuzi/Opolskiego od km 355+937,65 do km 399+742,51. Odcinek B - wjezd Białachów (Bez wjeźdu) - wjezd Kamińska (z wjeźdem) od km 351+800,00 do km 378+000,00"	857 000 000,00 zł	916 990 000,00 zł	100%	55,14%	45,00%	53,36%

141	Budowa obwodnicy Wałbrzyska w ciągu drogi nr 35	Budowa obwodnicy Wałbrzyska w ciągu drogi krajowej nr 35 odcinek posamogajski	Wrocław	w trakcie realizacji	12.04.2019	04.06.2021	04.06.2021	Budimax SA (42)	Patrz arkusz Wykonawcy CDD	04.04.2019	Budowa Obwodnicy Wałbrzyskiej w ciągu drogi krajowej nr 35 w zakresie realizacji odcinka posamogajskiego	28 622 668,88 zł	30 626 255,71 zł	10%	29,41%	25,00%	100,00%	
246	Budowa obwodnicy m. Wągorzyno w ciągu dr. nr 20	Budowa obwodnicy m. Wągorzyno w ciągu dr. nr 20	Szczecin	zakończona	01.04.2019	31.10.2020	31.10.2020	PRD Nowogard SA (312)	Patrz arkusz Wykonawcy CDD	27.02.2019		13 286 644,28 zł	13 818 110,05 zł	10%	100,00%	100,00%	100,00%	
207	Budowa drogi S19 Kradów – Stobienia na odcinku w. Łasy Janowickie – w. Skołków Młpolski Północ (z węzłem)	9. w. Kamieli (z węzłem) – w. Skołków Młpolski Północ (z węzłem)	Raszów	w trakcie realizacji	13.07.2020	21.04.2022	21.04.2022	06.05.2027	Budimax SA (42)	Patrz arkusz Wykonawcy CDD	21.12.2018	Zaprosztowanie i budowa drogi ekspresowej S19 na odcinku od węzła „Mikołaj Polutnia” (Bez węzła) do węzła „Skołków Młpolski Północ” (z węzłem) i podziałem na trzy zadania w zakresie: Zadanie „C” od węzła „Kamieli” (z węzłem) do węzła „Skołków Młpolski Północ” (z węzłem) o długości około 7,9 km	286 403 736,49 zł	306 451 976,64 zł	10%	64,98%	57,70%	73,95%
507	Budowa drogi S1 Pyrzyce – Podbawie (II etap z wyłączeniem odcinka i w. „Pyrzycze” – w. „Lututka”)	Budowa drogi S1 Pyrzyce – Podbawie (II etap z wyłączeniem odcinka i w. „Pyrzycze” – w. „Lututka”)	Katowice	w trakcie realizacji	26.11.2018	26.04.2021	29.05.2021	Rubau Polska Sp. z o.o. (58)	Patrz arkusz Wykonawcy CDD	26.11.2018	Przedmiotem umowy jest budowa drugiej jezdni drogi ekspresowej S1 na odcinku węzła „Lututka” – Podbawie wraz z budową obiektów inżynierskich w ciągu budowanej jezdni (wiadukły, mosty, urządzenia ochrony środowiska, urządzenia bezpieczeństwa dróg (obwodzenie, oświetlenie drogowy) oraz próbnowydz istniejącej infrastruktury technicznej). Długość odcinka objętego zamówieniem – 9,722 km.	121 769 948,10 zł	130 293 845,54 zł	10%	99,64%	99,70%	100,00%	
205	Budowa drogi S19 Kradów – Stobienia na odcinku w. Łasy Janowickie – w. Skołków Młpolski Północ	7. w. Mikołaj Polutnia (Bez węzła) – w. Podgórze (Bez węzła)	Raszów	w trakcie realizacji	10.02.2020	02.05.2022	02.05.2022	29.04.2027	Acciona Construcción SA (57) Mostostal Warszawa SA (54)	Patrz arkusz Wykonawcy CDD	14.11.2018	Zaprosztowanie i budowa drogi ekspresowej S19 na odcinku od węzła „Mikołaj Polutnia” (Bez węzła) do węzła „Skołków Młpolski Północ” (z węzłem) i podziałem na trzy zadania w zakresie: Zadanie „C” od węzła „Podgórze” (Bez węzła) do węzła „Mikołaj Polutnia” (Bez węzła) o długości około 11,5 km.	272 457 297,38 zł	291 529 308,20 zł	10%	61,96%	55,41%	73,94%
467	Budowa północno- wschodniej Kielecia w ciągu S12	odc. II węzeł Modułowa – węzeł Kraków Międzyrzecz	Kraków	w trakcie realizacji	10.07.2020	13.07.2023	13.07.2023	Moisty Łódź SA (58) Główny Algor System Inżyniering w Taahit A.S. (20)	Patrz arkusz Wykonawcy CDD	13.11.2018		1 427 968 500,00 zł	1 470 807 555,00 zł	10%	18,15%	8,15%	55,02%	
309	Budowa obwodnicy Iły na dr. nr 9	Budowa obwodnicy Iły	Warszawa	w trakcie realizacji	23.09.2020	18.05.2022	18.08.2022	30.05.2027	Przedsiębiorstwo Usług Technicznych Intercom Sp. z o.o. (59)	Patrz arkusz Wykonawcy CDD	18.10.2018	2020-04-30, 1. Analiza przedsięwzięcia KMS, KMS i Cui	184 972 462,35 zł	197 920 535,64 zł	10%	60,94%	47,57%	68,00%
191	Budowa drogi S3 Legnica (A4) – Lubawa, odc. Bótków – Lubawa (granicja partowa)	Zadanie III: węzeł Bótków (Bez węzła) – węzeł Kamienna Góra Północ (Bez węzła)	Wrocław	w trakcie realizacji	27.08.2020	27.08.2023	13.09.2023	29.10.2028	PORR SA (49) PORR Bau GmbH (52)	Patrz arkusz Wykonawcy CDD	17.10.2018	2019-08-14, 1. Analiza nr 1 – wypracowanie za wybudowania obrotu inwestycyjnego przyrodniczych   2019-10-15, 2. Analiza nr 2 – zlecenie Wykonawcy Zadania IV zaprosztowania kabin S3 zastępczego 1526 i 1532 Zwiększenie z powyższego obowiązku Wykonawcy Zadania	1 536 856 988,60 zł	1 644 436 977,80 zł	10%	21,25%	21,25%	53,13%
271	Budowa drogi S3 Legnica (A4) – Lubawa, odc. Bótków – Lubawa (granicja partowa)	Zadanie IV: węzeł Kamienna Góra Północ (z węzłem) – granica partowa	Wrocław	w trakcie realizacji	03.09.2020	28.10.2021	18.03.2022	02.01.2027	Moisty Łódź SA (58) Przedsiębiorstwo Budowlane Drogowo-Inżynierskie SA (50)	Patrz arkusz Wykonawcy CDD	17.10.2018	2019-08-14, 1. Analiza nr 1 – wypracowanie za wybudowania obrotu inwestycyjnego przyrodniczych   2019-09-16, 2. Wykonawca PR na budowę kabin S3 200V na odcinku od styku z zadaniem III do granicy pasa drogowego zadania IV w kierunku ODC Kamienna Góra - 2 ...	879 696 968,70 zł	943 275 757,58 zł	7%	12,76%	12,76%	76,36%
106	Budowa obwodnicy Kędzierzyna Koźla na dr. nr 40 (2 etapy)	Budowa obwodnicy Kędzierzyna Koźla na dr. nr 40 (2 etapy) – etap II	Opole	w trakcie realizacji	09.06.2020	15.06.2022	15.06.2022	15.06.2032	Strabag Infrastruktura Polska Sp. z o.o. (76) Strabag Sp. z o.o. (75)	Patrz arkusz Wykonawcy CDD	15.10.2018	2020-04-03, Analiza nr 1, samowładnia dot. zwal. aktywna (fala świetlna)   2020-07-09, Analiza nr 2, samowładnia dot. zwal. aktywna (fala świetlna)   2020-10-30, Analiza nr 3, samowładnia dot. rozbiórki domu i utylizacji odpadów	220 628 748,49 zł	236 072 760,88 zł	10%	39,12%	39,12%	71,62%
331	Budowa drogi S61 Olsztyn Mazowiecki – odcinek Augustowa, odc. Olsztyn Mazowiecki – Szczepan	4. węzeł „Tomasz Zachód” (z węzłem) – węzeł „Kotów” (Bez węzła)	Białystok	w trakcie realizacji	16.03.2022	03.11.2021	03.11.2021	Toto S.p.A. Construzioni Generali (79)	Patrz arkusz Wykonawcy CDD	11.10.2018		525 681 936,34 zł	562 479 671,78 zł	10%	7,35%	6,35%	86,24%	
493	S14 Budowa Zachodniej Obwodnicy Łodzi	węzeł „Łódź Lubuska” (z węzłem) – węzeł „Łódź Teofilów” (z węzłem)	Łódź	w trakcie realizacji	05.10.2018	05.12.2021	05.12.2021	30.06.2027	Budimax SA (42) Strabag Sp. z o.o. (75)	Patrz arkusz Wykonawcy CDD	05.10.2018	2020-06-20, 1. Dodatkowe badania geologiczne – analiza kosztowa   2020-05-29, 2. Dodatkowa Prognoza Ryzyka – analiza kosztowa   2020-08-17, 3. Dodatkowe informacje techniczne   2020-10-13, 4. Dotyczy zmiany zasad rozliczenia zaliczek   2020-12- ...	561 801 105,49 zł	669 832 774,59 zł	10%	67,08%	72,54%	83,92%
179	Budowa drogi ekspresowej S7 na odcinku granicy województwa łódzkiego-krakowskiego – Kraków, odc. węzeł Szczepanowice – Kraków	ARCHIWALNY: 2. Widoma – Kraków (węzeł Kraków Nowa Huta)	Kraków	rozwiązana	27.07.2020	26.04.2022	26.04.2022	27.08.2027	Webuild S.p.A. (73)	Patrz arkusz Wykonawcy CDD	26.09.2018		1 072 497 254,94 zł	1 147 572 062,78 zł	10%	7,35%	0,00%	74,39%
145	Budowa dr. nr 47 Raków Zdrój – Zakopane na odc. Raków – Nowy Targ km 5+064,20 – km 21+200,00	Budowa DK nr 47 Raków Zdrój – Zakopane na odc. Raków – Nowy Targ km 5+064,20 – km 21+200,00	Kraków	w trakcie realizacji	25.06.2020	19.10.2023	19.10.2023	30.12.2028	Przedsiębiorstwo Usług Technicznych Intercom Sp. z o.o. (59)	Patrz arkusz Wykonawcy CDD	19.09.2018	Zaprosztowanie i budowa drogi krajowej nr 47 Raków Zdrój – Zakopane na odcinku Raków – Nowy Targ od ok. km 5+064,20 do km. 21+200 długości ok. 16,13 km	880 100 611,23 zł	924 105 641,79 zł	10%	25,30%	14,00%	52,80%
252	Budowa szlaku połączenia drogowego pomiędzy węzłami Urszyn i Wólka w Świnoujściu (ok. 3)	Uprawnienie połączenia komunikacyjnego pomiędzy węzłami Urszyn i Wólka w Świnoujściu – budowa tunelu pod Świną	Szczecin	w trakcie realizacji	12.11.2019	17.09.2022	17.09.2022	02.11.2027	Główny Algor System Inżyniering w Taahit A.S. (20) Energim Szczecin SA (17) PORR Bau GmbH (52) PORR SA (49)	Patrz arkusz Wykonawcy CDD	17.09.2018	Zaprosztowanie i wykonanie Zadania pod nazwą „Uprawnienie połączenia komunikacyjnego pomiędzy węzłami Urszyn i Wólka w Świnoujściu – budowa tunelu pod Świną”.	793 386 390,32 zł	874 373 365,45 zł	10%	38,43%	32,18%	67,21%
48	Budowa autostrady A1 Tuszyn – Pyrzyce, odc. Tuszyn – gr. woj. łódzkiego	3. węzeł Kamieli (Bez węzła) – węzeł Radomsko (z węzłem)	Łódź	w trakcie realizacji	14.09.2018	14.11.2021	14.11.2021	11.01.2022	Strabag Sp. z o.o. (75) Budimax SA (42)	Patrz arkusz Wykonawcy CDD	14.09.2018	„Projekt i budowa autostrady A-1 Tuszyn (Bez węzła) – gr. woj. łódzkiego/łódzkiego od km 335+937,65 do km 399+742,51. Odcinek C – węzeł Kamieli (Bez węzła) – węzeł Radomsko (z węzłem) od km 379+000,00 do km 392+720,07”.	573 143 150,11 zł	633 263 170,62 zł	10%	80,01%	78,00%	85,22%
63	Budowa autostrady A1 Tuszyn – Pyrzyce, odc. Tuszyn – gr. woj. łódzkiego	4. węzeł Radomsko (Bez węzła) – granica województwa łódzkiego / łódzkiego	Łódź	w trakcie realizacji	30.08.2018	30.10.2021	30.10.2021		Przedsiębiorstwo Usług Technicznych Intercom Sp. z o.o. (59)	Patrz arkusz Wykonawcy CDD	30.08.2018	„Projekt i budowa autostrady A-1 Tuszyn (Bez węzła) – gr. woj. łódzkiego/łódzkiego od km 335+937,65 do km 399+742,51. Odcinek D – od km 392+720,00 do km 399+742,51”.	338 250 000,00 zł	361 927 500,00 zł	10%	85,38%	85,40%	87,55%
206	Budowa drogi S19 Kradów – Stobienia na odcinku w. Łasy Janowickie – w. Skołków Młpolski Północ	8. w. Podgórze (z węzłem) – w. Kamieli (Bez węzła)	Raszów	w trakcie realizacji	11.03.2020	25.09.2021	25.09.2021	24.12.2026	Budimax SA (42)	Patrz arkusz Wykonawcy CDD	09.08.2018	02.08-09-20, 1. Analiza nr 1 dotyczy wykonania Robót dodatkowych prac ziemnych przy budowie sieci KAWET, NET, Doboszan, Północ – kolidujących z przedmiotowym odcinkiem 5-19.	333 520 613,12 zł	356 867 056,04 zł	10%	83,80%	78,52%	89,85%
381	Budowa drogi S61 od SR (Olsztyn Mazowiecki) – kamień – Stawki – Szczepan – (Raków – Suwałki – Budziszko (gr. partowa) odc. od m. Szczepan – do m. Raków	1. Budowa dróg S61 odc. od m. Szczepan – do m. Raków i odc. od m. Szczepan do w. Mikołaj Polutnia (z węzłem)	Olsztyn	w trakcie realizacji	16.03.2020	06.07.2021	06.07.2021	18.08.2026	PORR SA (49) PORR Bau GmbH (52) Unibep SA (53)	Patrz arkusz Wykonawcy CDD	06.08.2018	Projekt i budowa drogi ekspresowej S61 Szczepan-Budziszko (gr. partowa) i podziałem na zadania: Zadanie nr 1: odc. Szczepan – Węzeł Elżbieta	699 510 023,67 zł	748 475 723,19 zł	10%	61,54%	56,00%	96,62%
34	Budowa autostrady A1 Tuszyn – Pyrzyce, odc. Tuszyn – gr. woj. łódzkiego	1. węzeł Tuszyn (Bez węzła) – węzeł Bełchatów (z węzłem)	Łódź	w trakcie realizacji	12.12.2018	30.09.2021	30.09.2021	12.11.2026	Budimax SA (42) Strabag Sp. z o.o. (75)	Patrz arkusz Wykonawcy CDD	30.07.2018	2019-04-03, Analiza nr 1. Wykonanie odcinka autostrady A1 od węzła Tuszyn do węzła Piotrków w docelowym przekroju 2x3 pasy ruchu   2019-04-03, Analiza nr 2. Wykonanie odcinków autostrady A1 od węzła Tuszyn do węzła Piotrków w docelowym przekroju 2x3 pasy ruchu   2019-04-03, Analiza nr 3. Wykonanie odcinków autostrady A1 od węzła Tuszyn do węzła Piotrków w docelowym przekroju 2x3 pasy ruchu   2019-04-03, Analiza nr 4. Wykonanie odcinków autostrady A1 od węzła Tuszyn do węzła Piotrków w docelowym przekroju 2x3 pasy ruchu   2019-04-03, Analiza nr 5. Wykonanie odcinków autostrady A1 od węzła Tuszyn do węzła Piotrków w docelowym przekroju 2x3 pasy ruchu   2019-04-03, Analiza nr 6. Wykonanie odcinków autostrady A1 od węzła Tuszyn do węzła Piotrków w docelowym przekroju 2x3 pasy ruchu   2019-04-03, Analiza nr 7. Wykonanie odcinków autostrady A1 od węzła Tuszyn do węzła Piotrków w docelowym przekroju 2x3 pasy ruchu   2019-04-03, Analiza nr 8. Wykonanie odcinków autostrady A1 od węzła Tuszyn do węzła Piotrków w docelowym przekroju 2x3 pasy ruchu   2019-04-03, Analiza nr 9. Wykonanie odcinków autostrady A1 od węzła Tuszyn do węzła Piotrków w docelowym przekroju 2x3 pasy ruchu   2019-04-03, Analiza nr 10. Wykonanie odcinków autostrady A1 od węzła Tuszyn do węzła Piotrków w docelowym przekroju 2x3 pasy ruchu   2019-04-03, Analiza nr 11. Wykonanie odcinków autostrady A1 od węzła Tuszyn do węzła Piotrków w docelowym przekroju 2x3 pasy ruchu   2019-04-03, Analiza nr 12. Wykonanie odcinków autostrady A1 od węzła Tuszyn do węzła Piotrków w docelowym przekroju 2x3 pasy ruchu   2019-04-03, Analiza nr 13. Wykonanie odcinków autostrady A1 od węzła Tuszyn do węzła Piotrków w docelowym przekroju 2x3 pasy ruchu   2019-04-03, Analiza nr 14. Wykonanie odcinków autostrady A1 od węzła Tuszyn do węzła Piotrków w docelowym przekroju 2x3 pasy ruchu   2019-04-03, Analiza nr 15. Wykonanie odcinków autostrady A1 od węzła Tuszyn do węzła Piotrków w docelowym przekroju 2x3 pasy ruchu   2019-04-03, Analiza nr 16. Wykonanie odcinków autostrady A1 od węzła Tuszyn do węzła Piotrków w docelowym przekroju 2x3 pasy ruchu   2019-04-03, Analiza nr 17. Wykonanie odcinków autostrady A1 od węzła Tuszyn do węzła Piotrków w docelowym przekroju 2x3 pasy ruchu   2019-04-03, Analiza nr 18. Wykonanie odcinków autostrady A1 od węzła Tuszyn do węzła Piotrków w docelowym przekroju 2x3 pasy ruchu   2019-04-03, Analiza nr 19. Wykonanie odcinków autostrady A1 od węzła Tuszyn do węzła Piotrków w docelowym przekroju 2x3 pasy ruchu   2019-04-03, Analiza nr 20. Wykonanie odcinków autostrady A1 od węzła Tuszyn do węzła Piotrków w docelowym przekroju 2x3 pasy ruchu   2019-04-03, Analiza nr 21. Wykonanie odcinków autostrady A1 od węzła Tuszyn do węzła Piotrków w docelowym przekroju 2x3 pasy ruchu   2019-04-03, Analiza nr 22. Wykonanie odcinków autostrady A1 od węzła Tuszyn do węzła Piotrków w docelowym przekroju 2x3 pasy ruchu   2019-04-03, Analiza nr 23. Wykonanie odcinków autostrady A1 od węzła Tuszyn do węzła Piotrków w docelowym przekroju 2x3 pasy ruchu   2019-04-03, Analiza nr 24. Wykonanie odcinków autostrady A1 od węzła Tuszyn do węzła Piotrków w docelowym przekroju 2x3 pasy ruchu   2019-04-03, Analiza nr 25. Wykonanie odcinków autostrady A1 od węzła Tuszyn do węzła Piotrków w docelowym przekroju 2x3 pasy ruchu   2019-04-03, Analiza nr 26. Wykonanie odcinków autostrady A1 od węzła Tuszyn do węzła Piotrków w docelowym przekroju 2x3 pasy ruchu   2019-04-03, Analiza nr 27. Wykonanie odcinków autostrady A1 od węzła Tuszyn do węzła Piotrków w docelowym przekroju 2x3 pasy ruchu   2019-04-03, Analiza nr 28. Wykonanie odcinków autostrady A1 od węzła Tuszyn do węzła Piotrków w docelowym przekroju 2x3 pasy ruchu   2019-04-03, Analiza nr 29. Wykonanie odcinków autostrady A1 od węzła Tuszyn do węzła Piotrków w docelowym przekroju 2x3 pasy ruchu   2019-04-03, Analiza nr 30. Wykonanie odcinków autostrady A1 od węzła Tuszyn do węzła Piotrków w docelowym przekroju 2x3 pasy ruchu   2019-04-03, Analiza nr 31. Wykonanie odcinków autostrady A1 od węzła Tuszyn do węzła Piotrków w docelowym przekroju 2x3 pasy ruchu   2019-04-03, Analiza nr 32. Wykonanie odcinków autostrady A1 od węzła Tuszyn do węzła Piotrków w docelowym przekroju 2x3 pasy ruchu   2019-04-03, Analiza nr 33. Wykonanie odcinków autostrady A1 od węzła Tuszyn do węzła Piotrków w docelowym przekroju 2x3 pasy ruchu   2019-04-03, Analiza nr 34. Wykonanie odcinków autostrady A1 od węzła Tuszyn do węzła Piotrków w docelowym przekroju 2x3 pasy ruchu   2019-04-03, Analiza nr 35. Wykonanie odcinków autostrady A1 od węzła Tuszyn do węzła Piotrków w docelowym przekroju 2x3 pasy ruchu   2019-04-03, Analiza nr 36. Wykonanie odcinków autostrady A1 od węzła Tuszyn do węzła Piotrków w docelowym przekroju 2x3 pasy ruchu   2019-04-03, Analiza nr 37. Wykonanie odcinków autostrady A1 od węzła Tuszyn do węzła Piotrków w docelowym przekroju 2x3 pasy ruchu   2019-04-03, Analiza nr 38. Wykonanie odcinków autostrady A1 od węzła Tuszyn do węzła Piotrków w docelowym przekroju 2x3 pasy ruchu   2019-04-03, Analiza nr 39. Wykonanie odcinków autostrady A1 od węzła Tuszyn do węzła Piotrków w docelowym przekroju 2x3 pasy ruchu   2019-04-03, Analiza nr 40. Wykonanie odcinków autostrady A1 od węzła Tuszyn do węzła Piotrków w docelowym przekroju 2x3 pasy ruchu   2019-04-03, Analiza nr 41. Wykonanie odcinków autostrady A1 od węzła Tuszyn do węzła Piotrków w docelowym przekroju 2x3 pasy ruchu   2019-04-03, Analiza nr 42. Wykonanie odcinków autostrady A1 od węzła Tuszyn do węzła Piotrków w docelowym przekroju 2x3 pasy ruchu   2019-04-03, Analiza nr 43. Wykonanie odcinków autostrady A1 od węzła Tuszyn do węzła Piotrków w docelowym przekroju 2x3 pasy ruchu   2019-04-03, Analiza nr 44. Wykonanie odcinków autostrady A1 od węzła Tuszyn do węzła Piotrków w docelowym przekroju 2x3 pasy ruchu   2019-04-03, Analiza nr 45. Wykonanie odcinków autostrady A1 od węzła Tuszyn do węzła Piotrków w docelowym przekroju 2x3 pasy ruchu   2019-04-03, Analiza nr 46. Wykonanie odcinków autostrady A1 od węzła Tuszyn do węzła Piotrków w docelowym przekroju 2x3 pasy ruchu   2019-04-03, Analiza nr 47. Wykonanie odcinków autostrady A1 od węzła Tuszyn do węzła Piotrków w docelowym przekroju 2x3 pasy ruchu   2019-04-03, Analiza nr 48. Wykonanie odcinków autostrady A1 od węzła Tuszyn do węzła Piotrków w docelowym przekroju 2x3 pasy ruchu   2019-04-03, Analiza nr 49. Wykonanie odcinków autostrady A1 od węzła Tuszyn do węzła Piotrków w docelowym przekroju 2x3 pasy ruchu   2019-04-03, Analiza nr 50. Wykonanie odcinków autostrady A1 od węzła Tuszyn do węzła Piotrków w docelowym przekroju 2x3 pasy ruchu   2019-04-03, Analiza nr 51. Wykonanie odcinków autostrady A1 od węzła Tuszyn do węzła Piotrków w docelowym przekroju 2x3 pasy ruchu   2019-04-03, Analiza nr 52. Wykonanie odcinków autostrady A1 od węzła Tuszyn do węzła Piotrków w docelowym przekroju 2x3 pasy ruchu   2019-04-03, Analiza nr 53. Wykonanie odcinków autostrady A1 od węzła Tuszyn do węzła Piotrków w docelowym przekroju 2x3 pasy ruchu   2019-04-03, Analiza nr 54. Wykonanie odcinków autostrady A1 od węzła Tuszyn do węzła Piotrków w docelowym przekroju 2x3 pasy ruchu   2019-04-03, Analiza nr 55. Wykonanie odcinków autostrady A1 od węzła Tuszyn do węzła Piotrków w docelowym przekroju 2x3 pasy ruchu   2019-04-03, Analiza nr 56. Wykonanie odcinków autostrady A1 od węzła Tuszyn do węzła Piotrków w docelowym przekroju 2x3 pasy ruchu   2019-04-03, Analiza nr 57. Wykonanie odcinków autostrady A1 od węzła Tuszyn do węzła Piotrków w docelowym przekroju 2x3 pasy ruchu   2019-04-03, Analiza nr 58. Wykonanie odcinków autostrady A1 od węzła Tuszyn do węzła Piotrków w docelowym przekroju 2x3 pasy ruchu   2019-04-03, Analiza nr 59. Wykonanie odcinków autostrady A1 od węzła Tuszyn do węzła Piotrków w docelowym przekroju 2x3 pasy ruchu   2019-04-03, Analiza nr 60. Wykonanie odcinków autostrady A1 od węzła Tuszyn do węzła Piotrków w docelowym przekroju 2x3 pasy ruchu   2019-04-03, Analiza nr 61. Wykonanie odcinków autostrady A1 od węzła Tuszyn do węzła Piotrków w docelowym przekroju 2x3 pasy ruchu   2019-04-03, Analiza nr 62. Wykonanie odcinków autostrady A1 od węzła Tuszyn do węzła Piotrków w docelowym przekroju 2x3 pasy ruchu   2019-04-03, Analiza nr 63. Wykonanie odcinków autostrady A1 od węzła Tuszyn do węzła Piotrków w docelowym przekroju 2x3 pasy ruchu   2019-04-03, Analiza nr 64. Wykonanie odcinków autostrady A1 od węzła Tuszyn do węzła Piotrków w docelowym przekroju 2x3 pasy ruchu   2019-04-03, Analiza nr 65. Wykonanie odcinków autostrady A1 od węzła Tuszyn do węzła Piotrków w docelowym przekroju 2x3 pasy ruchu   2019-04-03, Analiza nr 66. Wykonanie odcinków autostrady A1 od węzła Tuszyn do węzła Piotrków w docelowym przekroju 2x3 pasy ruchu   2019-04-03, Analiza nr 67. Wykonanie odcinków autostrady A1 od węzła Tuszyn do węzła Piotrków w docelowym przekroju 2x3 pasy ruchu   2019-04-03, Analiza nr 68. Wykonanie odcinków autostrady A1 od węzła Tuszyn do węzła Piotrków w docelowym przekroju 2x3 pasy ruchu   2019-04-03, Analiza nr 69. Wykonanie odcinków autostrady A1 od węzła Tuszyn do węzła Piotrków w docelowym przekroju 2x3 pasy ruchu   2019-04-03, Analiza nr 70. Wykonanie odcinków autostrady A1 od węzła Tuszyn do węzła Piotrków w docelowym przekroju 2x3 pasy ruchu   2019-04-03, Analiza nr 71. Wykonanie odcinków autostrady A1 od węzła Tuszyn do węzła Piotrków w docelowym przekroju 2x3 pasy ruchu   2019-04-03, Analiza nr 72. Wykonanie odcinków autostrady A1 od węzła Tuszyn do węzła Piotrków w docelowym przekroju 2x3 pasy ruchu   2019-04-03, Analiza nr 73. Wykonanie odcinków autostrady A1 od węzła Tuszyn do węzła Piotrków w docelowym przekroju 2x3 pasy ruchu   2019-04-03, Analiza nr 74. Wykonanie odcinków autostrady A1 od węzła Tuszyn do węzła Piotrków w docelowym przekroju 2x3 pasy ruchu   2019-04-03, Analiza nr 75. Wykonanie odcinków autostrady A1 od węzła Tuszyn do węzła Piotrków w docelowym przekroju 2x3 pasy ruchu   2019-04-03, Analiza nr 76. Wykonanie odcinków autostrady A1 od węzła Tuszyn do węzła Piotrków w docelowym przekroju 2x3 pasy ruchu   2019-04-03, Analiza nr 77. Wykonanie odcinków autostrady A1 od węzła Tuszyn do węzła Piotrków w docelowym przekroju 2x3 pasy ruchu   2019-04-03, Analiza nr 78. Wykonanie odcinków autostrady A1 od węzła Tuszyn do węzła Piotrków w docelowym przekroju 2x3 pasy ruchu   2019-04-03, Analiza nr 79. Wykonanie odcinków autostrady A1 od węzła Tuszyn do węzła Piotrków w docelowym przekroju 2x3 pasy ruchu   2019-04-03, Analiza nr 80. Wykonanie odcinków autostrady A1 od węzła Tuszyn do węzła Piotrków w docelowym przekroju 2x3 pasy ruchu   2019-04-03, Analiza nr 81. Wykonanie odcinków autostrady A1 od węzła Tuszyn do węzła Piotrków w docelowym przekroju 2x3 pasy ruchu   2019-04-03, Analiza nr 82. Wykonanie odcinków autostrady A1 od węzła Tuszyn do węzła Piotrków w docelowym przekroju 2x3 pasy ruchu   2019-04-03, Analiza nr 83. Wykonanie odcinków autostrady A1 od węzła Tuszyn do węzła Piotrków w docelowym przekroju 2x3 pasy ruchu   2019-04-03, Analiza nr 84. Wykonanie odcinków autostrady A1 od węzła Tuszyn do węzła Piotrków w docelowym przekroju 2x3 pasy ruchu   2019-04-03, Analiza nr 85. Wykonanie odcinków autostrady A1 od węzła Tuszyn do węzła Piotrków w docelowym przekroju 2x3 pasy ruchu   2019-04-03, Analiza nr 86. Wykonanie odcinków autostrady A1 od węzła Tuszyn do węzła Piotrków w docelowym przekroju 2x3 pasy ruchu   2019-04-03, Analiza nr 87. Wykonanie odcinków autostrady A1 od węzła Tuszyn do węzła Piotrków w docelowym przekroju 2x3 pasy ruchu   2019-04-03, Analiza nr 88. Wykonanie odcinków autostrady A1 od węzła Tuszyn do węzła Piotrków w docelowym przekroju 2x3 pasy ruchu   2019-04-03, Analiza nr 89. Wykonanie odcinków autostrady A1						

502	Budowa obwodnicy Dąbryny Tarnowskiej w ciągu DK73	Kontynuacja budowy obwodnicy Dąbryny Tarnowskiej w ciągu DK73	Kraświe	w trakcie realizacji	10.07.2018	10.04.2020	30.06.2020	22.06.2026	2020-04-30, awans r.1 do umowy (V174)/D.1-4/2018, Wytyczne Cui e i E1 dla tenderowych z uwzględnieniem rozporządzeń: 45, 83, 93/1 2020-06-30, awans r.2 do umowy (V174)/D.1-4/2018, opracowanie dokumentacji projektowej, uzyskanie wszelkich niezbędnych	2020-04-30, awans r.1 do umowy (V174)/D.1-4/2018, Wytyczne Cui e i E1 dla tenderowych z uwzględnieniem rozporządzeń: 45, 83, 93/1 2020-06-30, awans r.2 do umowy (V174)/D.1-4/2018, opracowanie dokumentacji projektowej, uzyskanie wszelkich niezbędnych	Kontynuacja budowy obwodnicy Dąbryny Tarnowskiej w ciągu DK 73 - roboty budowlane wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie	102 071 363,00 zł	106 154 217,54 zł	10%	92,68%	100,00%	100,00%																																																																																														
388	Budowa drogi 561 odc. Odrów Mazowiecki - Łomża - Stawiski - Szczuczyn - Łuk - Raciąż - Szczuczyn - Budzisko (gr. państwowej odc. od m. Szczuczyn - do m. Raciąż)	1. Budowa drogi 561 odc. od m. Szczuczyn - do m. Raciąż (Zafr. od w. Wytyczne (z węglem) do m. Raciąż)	Olsztyn	w trakcie realizacji	15.10.2019	04.06.2021	25.08.2021	30.07.2026	Budimex SA (42)	Patrz arkusz Wykonawcy CZD	04.07.2018	484 287 711,04 zł	518 187 852,95 zł	10%	63,91%	72,97%	93,21%																																																																																														
112	Budowa obwodnicy m. Myłyna na dk. nr 46	ARCHIWALNY! Budowa obwodnicy m. Myłyna na dk. nr 46	Opole	Chies Gwarancja	13.07.2018	22.10.2019	02.11.2019	19.06.2020	08.12.2024	Drugi Bud Sp. z o.o. (84) Bitum Sp. z o.o. (85) Nowak Motory Sp. z o.o. (85)	Patrz arkusz Wykonawcy CZD	22.06.2018	Budowa obwodnicy m. Myłyna w ciągu drogi krajowej nr 46	40 776 841,86 zł	43 631 220,79 zł	10%	100,00%	100,00%	100,00%																																																																																												
17	Budowa drogi 519 Kraśnik - Stobienia na odcinku w Łasy Janowskiej - w. Łaszkowa Młp. - Północ	4. w Łasy Janowskiej (Stobienia) Łaszk. Olszyski, (bez węglem) - w. Zdziszy (z węglem)	Raciborz	w trakcie realizacji	28.02.2020	04.08.2021	04.08.2021		Strabag Sp. z o.o. (75) Strabag Infrastruktura PolskaSp. z o.o. (76)	Patrz arkusz Wykonawcy CZD	18.06.2018	"Zaprzekierowanie i budowa drogi ekspresowej 519 na odcinku od węzła „Łasy Janowskiej” do węzła „Niko Polubina” i podzielenie na trzy zadania w zakresie: Zadanie „C” - od węzła „Łasy Janowskiej” (bez węglem) do węzła „Zdziszy” (z węglem) o długości około 9,3 km"	236 128 298,82 zł	252 871 279,74 zł	10%	58,57%	76,77%	93,88%																																																																																													
109	Budowa drogi 519 Kraśnik - Stobienia na odcinku w Łasy Janowskiej - w. Łaszkowa Młp. - Północ	5. w Zdziszy (Bez węglem) - w. Rudnik nad Sanem (Bez węglem)	Raciborz	w trakcie realizacji	10.10.2019	18.10.2021	18.10.2021		Moty i Idet SA (18)	Patrz arkusz Wykonawcy CZD	18.06.2018	"Zaprzekierowanie i budowa drogi ekspresowej 519 na odcinku od węzła „Łasy Janowskiej” do węzła „Niko Polubina” i podzielenie na trzy zadania w zakresie: Zadanie „B” - od węzła „Zdziszy” (bez węglem) do węzła „Rudnik nad Sanem” (Bez węglem) o długości około 9 km"	266 886 390,19 zł	306 968 437,19 zł	10%	61,29%	62,00%	86,10%																																																																																													
204	Budowa drogi 519 Kraśnik - Stobienia na odcinku w Łasy Janowskiej - w. Łaszkowa Młp. - Północ	6. w Rudnik nad Sanem (z węglem) - w. Niko Polubina (z węglem)	Raciborz	w trakcie realizacji	07.01.2020	18.10.2021	18.10.2021		Strabag Sp. z o.o. (75) Strabag Infrastruktura PolskaSp. z o.o. (76)	Patrz arkusz Wykonawcy CZD	18.06.2018	"Zaprzekierowanie i budowa drogi ekspresowej 519 na odcinku od węzła „Łasy Janowskiej” do węzła „Niko Polubina” i podzielenie na trzy zadania w zakresie: Zadanie „C” - od węzła „Rudnik nad Sanem” (z węglem) do węzła „Niko Polubina” (z węglem) o długości około 6 km"	196 393 975,77 zł	210 083 774,07 zł	10%	77,74%	82,25%	88,10%																																																																																													
119	Budowa drogi ekspresowej 56 na odcinku Łęka - Obwodnica Trójmiasta - w. Bolegowa Wielka (z węglem) - Obwodnica Trójmiasta	Zadanie 2: w. Szumół (Bez węglem) - w. Szumół (z węglem)	Gdańsk	w trakcie realizacji	12.11.2019	11.10.2021	22.11.2021	24.11.2026	Budimex SA (42)	Patrz arkusz Wykonawcy CZD	11.06.2018	2018-06-11, Awans r.1, umowa o powierzenie przetworzenia danych osobowych 2020-03-26, Awans r.2, Przetworzenie dodatkowych, nieinwestycyjnych danych infrastruktury wodociągowej (opracowa w PR jako PR-2020, nieuwzględnia) w warunkach przetworzenia danych.	2018-06-11, Awans r.1, umowa o powierzenie przetworzenia danych osobowych 2020-03-26, Awans r.2, Przetworzenie dodatkowych, nieinwestycyjnych danych infrastruktury wodociągowej (opracowa w PR jako PR-2020, nieuwzględnia) w warunkach przetworzenia danych.	2018-06-11, Awans r.1, umowa o powierzenie przetworzenia danych osobowych 2020-03-26, Awans r.2, Przetworzenie dodatkowych, nieinwestycyjnych danych infrastruktury wodociągowej (opracowa w PR jako PR-2020, nieuwzględnia) w warunkach przetworzenia danych.	2018-06-11, Awans r.1, umowa o powierzenie przetworzenia danych osobowych 2020-03-26, Awans r.2, Przetworzenie dodatkowych, nieinwestycyjnych danych infrastruktury wodociągowej (opracowa w PR jako PR-2020, nieuwzględnia) w warunkach przetworzenia danych.	2018-06-11, Awans r.1, umowa o powierzenie przetworzenia danych osobowych 2020-03-26, Awans r.2, Przetworzenie dodatkowych, nieinwestycyjnych danych infrastruktury wodociągowej (opracowa w PR jako PR-2020, nieuwzględnia) w warunkach przetworzenia danych.	2018-06-11, Awans r.1, umowa o powierzenie przetworzenia danych osobowych 2020-03-26, Awans r.2, Przetworzenie dodatkowych, nieinwestycyjnych danych infrastruktury wodociągowej (opracowa w PR jako PR-2020, nieuwzględnia) w warunkach przetworzenia danych.	2018-06-11, Awans r.1, umowa o powierzenie przetworzenia danych osobowych 2020-03-26, Awans r.2, Przetworzenie dodatkowych, nieinwestycyjnych danych infrastruktury wodociągowej (opracowa w PR jako PR-2020, nieuwzględnia) w warunkach przetworzenia danych.	2018-06-11, Awans r.1, umowa o powierzenie przetworzenia danych osobowych 2020-03-26, Awans r.2, Przetworzenie dodatkowych, nieinwestycyjnych danych infrastruktury wodociągowej (opracowa w PR jako PR-2020, nieuwzględnia) w warunkach przetworzenia danych.	2018-06-11, Awans r.1, umowa o powierzenie przetworzenia danych osobowych 2020-03-26, Awans r.2, Przetworzenie dodatkowych, nieinwestycyjnych danych infrastruktury wodociągowej (opracowa w PR jako PR-2020, nieuwzględnia) w warunkach przetworzenia danych.	2018-06-11, Awans r.1, umowa o powierzenie przetworzenia danych osobowych 2020-03-26, Awans r.2, Przetworzenie dodatkowych, nieinwestycyjnych danych infrastruktury wodociągowej (opracowa w PR jako PR-2020, nieuwzględnia) w warunkach przetworzenia danych.	2018-06-11, Awans r.1, umowa o powierzenie przetworzenia danych osobowych 2020-03-26, Awans r.2, Przetworzenie dodatkowych, nieinwestycyjnych danych infrastruktury wodociągowej (opracowa w PR jako PR-2020, nieuwzględnia) w warunkach przetworzenia danych.	2018-06-11, Awans r.1, umowa o powierzenie przetworzenia danych osobowych 2020-03-26, Awans r.2, Przetworzenie dodatkowych, nieinwestycyjnych danych infrastruktury wodociągowej (opracowa w PR jako PR-2020, nieuwzględnia) w warunkach przetworzenia danych.	2018-06-11, Awans r.1, umowa o powierzenie przetworzenia danych osobowych 2020-03-26, Awans r.2, Przetworzenie dodatkowych, nieinwestycyjnych danych infrastruktury wodociągowej (opracowa w PR jako PR-2020, nieuwzględnia) w warunkach przetworzenia danych.	2018-06-11, Awans r.1, umowa o powierzenie przetworzenia danych osobowych 2020-03-26, Awans r.2, Przetworzenie dodatkowych, nieinwestycyjnych danych infrastruktury wodociągowej (opracowa w PR jako PR-2020, nieuwzględnia) w warunkach przetworzenia danych.	2018-06-11, Awans r.1, umowa o powierzenie przetworzenia danych osobowych 2020-03-26, Awans r.2, Przetworzenie dodatkowych, nieinwestycyjnych danych infrastruktury wodociągowej (opracowa w PR jako PR-2020, nieuwzględnia) w warunkach przetworzenia danych.	2018-06-11, Awans r.1, umowa o powierzenie przetworzenia danych osobowych 2020-03-26, Awans r.2, Przetworzenie dodatkowych, nieinwestycyjnych danych infrastruktury wodociągowej (opracowa w PR jako PR-2020, nieuwzględnia) w warunkach przetworzenia danych.	2018-06-11, Awans r.1, umowa o powierzenie przetworzenia danych osobowych 2020-03-26, Awans r.2, Przetworzenie dodatkowych, nieinwestycyjnych danych infrastruktury wodociągowej (opracowa w PR jako PR-2020, nieuwzględnia) w warunkach przetworzenia danych.	2018-06-11, Awans r.1, umowa o powierzenie przetworzenia danych osobowych 2020-03-26, Awans r.2, Przetworzenie dodatkowych, nieinwestycyjnych danych infrastruktury wodociągowej (opracowa w PR jako PR-2020, nieuwzględnia) w warunkach przetworzenia danych.	2018-06-11, Awans r.1, umowa o powierzenie przetworzenia danych osobowych 2020-03-26, Awans r.2, Przetworzenie dodatkowych, nieinwestycyjnych danych infrastruktury wodociągowej (opracowa w PR jako PR-2020, nieuwzględnia) w warunkach przetworzenia danych.	2018-06-11, Awans r.1, umowa o powierzenie przetworzenia danych osobowych 2020-03-26, Awans r.2, Przetworzenie dodatkowych, nieinwestycyjnych danych infrastruktury wodociągowej (opracowa w PR jako PR-2020, nieuwzględnia) w warunkach przetworzenia danych.	2018-06-11, Awans r.1, umowa o powierzenie przetworzenia danych osobowych 2020-03-26, Awans r.2, Przetworzenie dodatkowych, nieinwestycyjnych danych infrastruktury wodociągowej (opracowa w PR jako PR-2020, nieuwzględnia) w warunkach przetworzenia danych.	2018-06-11, Awans r.1, umowa o powierzenie przetworzenia danych osobowych 2020-03-26, Awans r.2, Przetworzenie dodatkowych, nieinwestycyjnych danych infrastruktury wodociągowej (opracowa w PR jako PR-2020, nieuwzględnia) w warunkach przetworzenia danych.	2018-06-11, Awans r.1, umowa o powierzenie przetworzenia danych osobowych 2020-03-26, Awans r.2, Przetworzenie dodatkowych, nieinwestycyjnych danych infrastruktury wodociągowej (opracowa w PR jako PR-2020, nieuwzględnia) w warunkach przetworzenia danych.	2018-06-11, Awans r.1, umowa o powierzenie przetworzenia danych osobowych 2020-03-26, Awans r.2, Przetworzenie dodatkowych, nieinwestycyjnych danych infrastruktury wodociągowej (opracowa w PR jako PR-2020, nieuwzględnia) w warunkach przetworzenia danych.	2018-06-11, Awans r.1, umowa o powierzenie przetworzenia danych osobowych 2020-03-26, Awans r.2, Przetworzenie dodatkowych, nieinwestycyjnych danych infrastruktury wodociągowej (opracowa w PR jako PR-2020, nieuwzględnia) w warunkach przetworzenia danych.	2018-06-11, Awans r.1, umowa o powierzenie przetworzenia danych osobowych 2020-03-26, Awans r.2, Przetworzenie dodatkowych, nieinwestycyjnych danych infrastruktury wodociągowej (opracowa w PR jako PR-2020, nieuwzględnia) w warunkach przetworzenia danych.	2018-06-11, Awans r.1, umowa o powierzenie przetworzenia danych osobowych 2020-03-26, Awans r.2, Przetworzenie dodatkowych, nieinwestycyjnych danych infrastruktury wodociągowej (opracowa w PR jako PR-2020, nieuwzględnia) w warunkach przetworzenia danych.	2018-06-11, Awans r.1, umowa o powierzenie przetworzenia danych osobowych 2020-03-26, Awans r.2, Przetworzenie dodatkowych, nieinwestycyjnych danych infrastruktury wodociągowej (opracowa w PR jako PR-2020, nieuwzględnia) w warunkach przetworzenia danych.	2018-06-11, Awans r.1, umowa o powierzenie przetworzenia danych osobowych 2020-03-26, Awans r.2, Przetworzenie dodatkowych, nieinwestycyjnych danych infrastruktury wodociągowej (opracowa w PR jako PR-2020, nieuwzględnia) w warunkach przetworzenia danych.	2018-06-11, Awans r.1, umowa o powierzenie przetworzenia danych osobowych 2020-03-26, Awans r.2, Przetworzenie dodatkowych, nieinwestycyjnych danych infrastruktury wodociągowej (opracowa w PR jako PR-2020, nieuwzględnia) w warunkach przetworzenia danych.	2018-06-11, Awans r.1, umowa o powierzenie przetworzenia danych osobowych 2020-03-26, Awans r.2, Przetworzenie dodatkowych, nieinwestycyjnych danych infrastruktury wodociągowej (opracowa w PR jako PR-2020, nieuwzględnia) w warunkach przetworzenia danych.	2018-06-11, Awans r.1, umowa o powierzenie przetworzenia danych osobowych 2020-03-26, Awans r.2, Przetworzenie dodatkowych, nieinwestycyjnych danych infrastruktury wodociągowej (opracowa w PR jako PR-2020, nieuwzględnia) w warunkach przetworzenia danych.	2018-06-11, Awans r.1, umowa o powierzenie przetworzenia danych osobowych 2020-03-26, Awans r.2, Przetworzenie dodatkowych, nieinwestycyjnych danych infrastruktury wodociągowej (opracowa w PR jako PR-2020, nieuwzględnia) w warunkach przetworzenia danych.	2018-06-11, Awans r.1, umowa o powierzenie przetworzenia danych osobowych 2020-03-26, Awans r.2, Przetworzenie dodatkowych, nieinwestycyjnych danych infrastruktury wodociągowej (opracowa w PR jako PR-2020, nieuwzględnia) w warunkach przetworzenia danych.	2018-06-11, Awans r.1, umowa o powierzenie przetworzenia danych osobowych 2020-03-26, Awans r.2, Przetworzenie dodatkowych, nieinwestycyjnych danych infrastruktury wodociągowej (opracowa w PR jako PR-2020, nieuwzględnia) w warunkach przetworzenia danych.	2018-06-11, Awans r.1, umowa o powierzenie przetworzenia danych osobowych 2020-03-26, Awans r.2, Przetworzenie dodatkowych, nieinwestycyjnych danych infrastruktury wodociągowej (opracowa w PR jako PR-2020, nieuwzględnia) w warunkach przetworzenia danych.	2018-06-11, Awans r.1, umowa o powierzenie przetworzenia danych osobowych 2020-03-26, Awans r.2, Przetworzenie dodatkowych, nieinwestycyjnych danych infrastruktury wodociągowej (opracowa w PR jako PR-2020, nieuwzględnia) w warunkach przetworzenia danych.	2018-06-11, Awans r.1, umowa o powierzenie przetworzenia danych osobowych 2020-03-26, Awans r.2, Przetworzenie dodatkowych, nieinwestycyjnych danych infrastruktury wodociągowej (opracowa w PR jako PR-2020, nieuwzględnia) w warunkach przetworzenia danych.	2018-06-11, Awans r.1, umowa o powierzenie przetworzenia danych osobowych 2020-03-26, Awans r.2, Przetworzenie dodatkowych, nieinwestycyjnych danych infrastruktury wodociągowej (opracowa w PR jako PR-2020, nieuwzględnia) w warunkach przetworzenia danych.	2018-06-11, Awans r.1, umowa o powierzenie przetworzenia danych osobowych 2020-03-26, Awans r.2, Przetworzenie dodatkowych, nieinwestycyjnych danych infrastruktury wodociągowej (opracowa w PR jako PR-2020, nieuwzględnia) w warunkach przetworzenia danych.	2018-06-11, Awans r.1, umowa o powierzenie przetworzenia danych osobowych 2020-03-26, Awans r.2, Przetworzenie dodatkowych, nieinwestycyjnych danych infrastruktury wodociągowej (opracowa w PR jako PR-2020, nieuwzględnia) w warunkach przetworzenia danych.	2018-06-11, Awans r.1, umowa o powierzenie przetworzenia danych osobowych 2020-03-26, Awans r.2, Przetworzenie dodatkowych, nieinwestycyjnych danych infrastruktury wodociągowej (opracowa w PR jako PR-2020, nieuwzględnia) w warunkach przetworzenia danych.	2018-06-11, Awans r.1, umowa o powierzenie przetworzenia danych osobowych 2020-03-26, Awans r.2, Przetworzenie dodatkowych, nieinwestycyjnych danych infrastruktury wodociągowej (opracowa w PR jako PR-2020, nieuwzględnia) w warunkach przetworzenia danych.	2018-06-11, Awans r.1, umowa o powierzenie przetworzenia danych osobowych 2020-03-26, Awans r.2, Przetworzenie dodatkowych, nieinwestycyjnych danych infrastruktury wodociągowej (opracowa w PR jako PR-2020, nieuwzględnia) w warunkach przetworzenia danych.	2018-06-11, Awans r.1, umowa o powierzenie przetworzenia danych osobowych 2020-03-26, Awans r.2, Przetworzenie dodatkowych, nieinwestycyjnych danych infrastruktury wodociągowej (opracowa w PR jako PR-2020, nieuwzględnia) w warunkach przetworzenia danych.	2018-06-11, Awans r.1, umowa o powierzenie przetworzenia danych osobowych 2020-03-26, Awans r.2, Przetworzenie dodatkowych, nieinwestycyjnych danych infrastruktury wodociągowej (opracowa w PR jako PR-2020, nieuwzględnia) w warunkach przetworzenia danych.	2018-06-11, Awans r.1, umowa o powierzenie przetworzenia danych osobowych 2020-03-26, Awans r.2, Przetworzenie dodatkowych, nieinwestycyjnych danych infrastruktury wodociągowej (opracowa w PR jako PR-2020, nieuwzględnia) w warunkach przetworzenia danych.	2018-06-11, Awans r.1, umowa o powierzenie przetworzenia danych osobowych 2020-03-26, Awans r.2, Przetworzenie dodatkowych, nieinwestycyjnych danych infrastruktury wodociągowej (opracowa w PR jako PR-2020, nieuwzględnia) w warunkach przetworzenia danych.	2018-06-11, Awans r.1, umowa o powierzenie przetworzenia danych osobowych 2020-03-26, Awans r.2, Przetworzenie dodatkowych, nieinwestycyjnych danych infrastruktury wodociągowej (opracowa w PR jako PR-2020, nieuwzględnia) w warunkach przetworzenia danych.	2018-06-11, Awans r.1, umowa o powierzenie przetworzenia danych osobowych 2020-03-26, Awans r.2, Przetworzenie dodatkowych, nieinwestycyjnych danych infrastruktury wodociągowej (opracowa w PR jako PR-2020, nieuwzględnia) w warunkach przetworzenia danych.	2018-06-11, Awans r.1, umowa o powierzenie przetworzenia danych osobowych 2020-03-26, Awans r.2, Przetworzenie dodatkowych, nieinwestycyjnych danych infrastruktury wodociągowej (opracowa w PR jako PR-2020, nieuwzględnia) w warunkach przetworzenia danych.	2018-06-11, Awans r.1, umowa o powierzenie przetworzenia danych osobowych 2020-03-26, Awans r.2, Przetworzenie dodatkowych, nieinwestycyjnych danych infrastruktury wodociągowej (opracowa w PR jako PR-2020, nieuwzględnia) w warunkach przetworzenia danych.	2018-06-11, Awans r.1, umowa o powierzenie przetworzenia danych osobowych 2020-03-26, Awans r.2, Przetworzenie dodatkowych, nieinwestycyjnych danych infrastruktury wodociągowej (opracowa w PR jako PR-2020, nieuwzględnia) w warunkach przetworzenia danych.	2018-06-11, Awans r.1, umowa o powierzenie przetworzenia danych osobowych 2020-03-26, Awans r.2, Przetworzenie dodatkowych, nieinwestycyjnych danych infrastruktury wodociągowej (opracowa w PR jako PR-2020, nieuwzględnia) w warunkach przetworzenia danych.	2018-06-11, Awans r.1, umowa o powierzenie przetworzenia danych osobowych 2020-03-26, Awans r.2, Przetworzenie dodatkowych, nieinwestycyjnych danych infrastruktury wodociągowej (opracowa w PR jako PR-2020, nieuwzględnia) w warunkach przetworzenia danych.	2018-06-11, Awans r.1, umowa o powierzenie przetworzenia danych osobowych 2020-03-26, Awans r.2, Przetworzenie dodatkowych, nieinwestycyjnych danych infrastruktury wodociągowej (opracowa w PR jako PR-2020, nieuwzględnia) w warunkach przetworzenia danych.	2018-06-11, Awans r.1, umowa o powierzenie przetworzenia danych osobowych 2020-03-26, Awans r.2, Przetworzenie dodatkowych, nieinwestycyjnych danych infrastruktury wodociągowej (opracowa w PR jako PR-2020, nieuwzględnia) w warunkach przetworzenia danych.	2018-06-11, Awans r.1, umowa o powierzenie przetworzenia danych osobowych 2020-03-26, Awans r.2, Przetworzenie dodatkowych, nieinwestycyjnych danych infrastruktury wodociągowej (opracowa w PR jako PR-2020, nieuwzględnia) w warunkach przetworzenia danych.	2018-06-11, Awans r.1, umowa o powierzenie przetworzenia danych osobowych 2020-03-26, Awans r.2, Przetworzenie dodatkowych, nieinwestycyjnych danych infrastruktury wodociągowej (opracowa w PR jako PR-2020, nieuwzględnia) w warunkach przetworzenia danych.	2018-06-11, Awans r.1, umowa o powierzenie przetworzenia danych osobowych 2020-03-26, Awans r.2, Przetworzenie dodatkowych, nieinwestycyjnych danych infrastruktury wodociągowej (opracowa w PR jako PR-2020, nieuwzględnia) w warunkach przetworzenia danych.	2018-06-11, Awans r.1, umowa o powierzenie przetworzenia danych osobowych 2020-03-26, Awans r.2, Przetworzenie dodatkowych, nieinwestycyjnych danych infrastruktury wodociągowej (opracowa w PR jako PR-2020, nieuwzględnia) w warunkach przetworzenia danych.	2018-06-11, Awans r.1, umowa o powierzenie przetworzenia danych osobowych 2020-03-26, Awans r.2, Przetworzenie dodatkowych, nieinwestycyjnych danych infrastruktury wodociągowej (opracowa w PR jako PR-2020, nieuwzględnia) w warunkach przetworzenia danych.	2018-06-11, Awans r.1, umowa o powierzenie przetworzenia danych osobowych 2020-03-26, Awans r.2, Przetworzenie dodatkowych, nieinwestycyjnych danych infrastruktury wodociągowej (opracowa w PR jako PR-2020, nieuwzględnia) w warunkach przetworzenia danych.	2018-06-11, Awans r.1, umowa o powierzenie przetworzenia danych osobowych 2020-03-26, Awans r.2, Przetworzenie dodatkowych, nieinwestycyjnych danych infrastruktury wodociągowej (opracowa w PR jako PR-2020, nieuwzględnia) w warunkach przetworzenia danych.	2018-06-11, Awans r.1, umowa o powierzenie przetworzenia danych osobowych 2020-03-26, Awans r.2, Przetworzenie dodatkowych, nieinwestycyjnych danych infrastruktury wodociągowej (opracowa w PR jako PR-2020, nieuwzględnia) w warunkach przetworzenia danych.	2018-06-11, Awans r.1, umowa o powierzenie przetworzenia danych osobowych 2020-03-26, Awans r.2, Przetworzenie dodatkowych, nieinwestycyjnych danych infrastruktury wodociągowej (opracowa w PR jako PR-2020, nieuwzględnia) w warunkach przetworzenia danych.	2018-06-11, Awans r.1, umowa o powierzenie przetworzenia danych osobowych 2020-03-26, Awans r.2, Przetworzenie dodatkowych, nieinwestycyjnych danych infrastruktury wodociągowej (opracowa w PR jako PR-2020, nieuwzględnia) w warunkach przetworzenia danych.	2018-06-11, Awans r.1, umowa o powierzenie przetworzenia danych osobowych 2020-03-26, Awans r.2, Przetworzenie dodatkowych, nieinwestycyjnych danych infrastruktury wodociągowej (opracowa w PR jako PR-2020, nieuwzględnia) w warunkach przetworzenia danych.	2018-06-11, Awans r.1, umowa o powierzenie przetworzenia danych osobowych 2020-03-26, Awans r.2, Przetworzenie dodatkowych, nieinwestycyjnych danych infrastruktury wodociągowej (opracowa w PR jako PR-2020, nieuwzględnia) w warunkach przetworzenia danych.	2018-06-11, Awans r.1, umowa o powierzenie przetworzenia danych osobowych 2020-03-26, Awans r.2, Przetworzenie dodatkowych, nieinwestycyjnych danych infrastruktury wodociągowej (opracowa w PR jako PR-2020, nieuwzględnia) w warunkach przetworzenia danych.	2018-06-11, Awans r.1, umowa o powierzenie przetworzenia danych osobowych 2020-03-26, Awans r.2, Przetworzenie dodatkowych, nieinwestycyjnych danych infrastruktury wodociągowej (opracowa w PR jako PR-2020, nieuwzględnia) w warunkach przetworzenia danych.	2018-06-11, Awans r.1, umowa o powierzenie przetworzenia danych osobowych 2020-03-26, Awans r.2, Przetworzenie dodatkowych, nieinwestycyjnych danych infrastruktury wodociągowej (opracowa w PR jako PR-2020, nieuwzględnia) w warunkach przetworzenia danych.	2018-06-11, Awans r.1, umowa o powierzenie przetworzenia danych osobowych 2020-03-26, Awans r.2, Przetworzenie dodatkowych, nieinwestycyjnych danych infrastruktury wodociągowej (opracowa w PR jako PR-2020, nieuwzględnia) w warunkach przetworzenia danych.	2018-06-11, Awans r.1, umowa o powierzenie przetworzenia danych osobowych 2020-03-26, Awans r.2, Przetworzenie dodatkowych, nieinwestycyjnych danych infrastruktury wodociągowej (opracowa w PR jako PR-2020, nieuwzględnia) w warunkach przetworzenia danych.	2018-06-11, Awans r.1, umowa o powierzenie przetworzenia danych osobowych 2020-03-26, Awans r.2, Przetworzenie dodatkowych, nieinwestycyjnych danych infrastruktury wodociągowej (opracowa w PR jako PR-2020, nieuwzględnia) w warunkach przetworzenia danych.	2018-06-11, Awans r.1, umowa o powierzenie przetworzenia danych osobowych 2020-03-26, Awans r.2, Przetworzenie dodatkowych, nieinwestycyjnych danych infrastruktury wodociągowej (opracowa w PR jako PR-2020, nieuwzględnia) w warunkach przetworzenia danych.	2018-06-11, Awans r.1, umowa o powierzenie przetworzenia danych osobowych 2020-03-26, Awans r.2, Przetworzenie dodatkowych, nieinwestycyjnych danych infrastruktury wodociągowej (opracowa w PR jako PR-2020, nieuwzględnia) w warunkach przetworzenia danych.	2018-06-11, Awans r.1, umowa o powierzenie przetworzenia danych osobowych 2020-03-26, Awans r.2, Przetworzenie dodatkowych, nieinwestycyjnych danych infrastruktury wodociągowej (opracowa w PR jako PR-2020, nieuwzględnia) w warunkach przetworzenia danych.	2018-06-11, Awans r.1, umowa o powierzenie przetworzenia danych osobowych 2020-03-26, Awans r.2, Przetworzenie dodatkowych, nieinwestycyjnych danych infrastruktury wodociągowej (opracowa w PR jako PR-2020, nieuwzględnia) w warunkach przetworzenia danych.	2018-06-11, Awans r.1, umowa o powierzenie przetworzenia danych osobowych 2020-03-26, Awans r.2, Przetworzenie dodatkowych, nieinwestycyjnych danych infrastruktury wodociągowej (opracowa w PR jako PR-2020, nieuwzględnia) w warunkach przetworzenia danych.	2018-06-11, Awans r.1, umowa o powierzenie przetworzenia danych osobowych 2020-03-26, Awans r.2, Przetworzenie dodatkowych, nieinwestycyjnych danych infrastruktury wodociągowej (opracowa w PR jako PR-2020, nieuwzględnia) w warunkach przetworzenia danych.	2018-06-11, Awans r.1, umowa o powierzenie przetworzenia danych osobowych 2020-03-26, Awans r.2, Przetworzenie dodatkowych, nieinwestycyjnych danych infrastruktury wodociągowej (opracowa w PR jako PR-2020, nieuwzględnia) w warunkach przetworzenia danych.	2018-06-11, Awans r.1, umowa o powierzenie przetworzenia danych osobowych 2020-03-26, Awans r.2, Przetworzenie dodatkowych, nieinwestycyjnych danych infrastruktury wodociągowej (opracowa w PR jako PR-2020, nieuwzględnia) w warunkach przetworzenia danych.	2018-06-11, Awans r.1, umowa o powierzenie przetworzenia danych osobowych 2020-03-26, Awans r.2, Przetworzenie dodatkowych, nieinwestycyjnych danych infrastruktury wodociągowej (opracowa w PR jako PR-2020, nieuwzględnia) w warunkach przetworzenia danych.	2018-06-11, Awans r.1, umowa o powierzenie przetworzenia danych osobowych 2020-03-26, Awans r.2, Przetworzenie dodatkowych, nieinwestycyjnych danych infrastruktury wodociągowej (opracowa w PR jako PR-2020, nieuwzględnia) w warunkach przetworzenia danych.	2018-06-11, Awans r.1, umowa o powierzenie przetworzenia danych osobowych 2020-03-26, Awans r.2, Przetworzenie dodatkowych, nieinwestycyjnych danych infrastruktury wodociągowej (opracowa w PR jako PR-2020, nieuwzględnia) w warunkach przetworzenia danych.	2018-06-11, Awans r.1, umowa o powierzenie przetworzenia danych osobowych 2020-03-26, Awans r.2, Przetworzenie dodatkowych, nieinwestycyjnych danych infrastruktury wodociągowej (opracowa w PR jako PR-2020, nieuwzględnia) w warunkach przetworzenia danych.	2018-06-11, Awans r.1, umowa o powierzenie przetworzenia danych osobowych 2020-03-26, Awans r.2, Przetworzenie dodatkowych, nieinwestycyjnych danych infrastruktury wodociągowej (opracowa w PR jako PR-2020, nieuwzględnia) w warunkach przetworzenia danych.	2018-06-11, Awans r.1, umowa o powierzenie przetworzenia danych osobowych 2020-03-26, Awans r.2, Przetworzenie dodatkowych, nieinwestycyjnych danych infrastruktury wodociągowej (opracowa w PR jako PR-2020, nieuwzględnia) w warunkach przetworzenia danych.	2018-06-11, Awans r.1, umowa o powierzenie przetworzenia danych osobowych 2020-03-26, Awans r.2, Przetworzenie dodatkowych, nieinwestycyjnych danych infrastruktury wodociągowej (opracowa w PR jako PR-2020, nieuwzględnia) w warunkach przetworzenia danych.	2018-06-11, Awans r.1, umowa o powierzenie przetworzenia danych osobowych 2020-03-26, Awans r.2, Przetworzenie dodatkowych, nieinwestycyjnych danych infrastruktury wodociągowej (opracowa w PR jako PR-2020, nieuwzględnia) w warunkach przetworzenia danych.	2018-06-11, Awans r.1, umowa o powierzenie przetworzenia danych osobowych 2020-03-26, Awans r.2, Przetworzenie dodatkowych, nieinwestycyjnych danych infrastruktury wodociągowej (opracowa w PR jako PR-2020, nieuwzględnia) w warunkach przetworzenia danych.	2018-06-11, Awans r.1, umowa o powierzenie przetworzenia danych osobowych 2020-03-26, Awans r.2, Przetworzenie dodatkowych, nieinwestycyjnych danych infrastruktury wodociągowej (opracowa w PR jako PR-2020, nieuwzględnia) w warunkach przetworzenia danych.	2018-06-11, Awans r.1, umowa o powierzenie przetworzenia danych osobowych 2020-03-26, Awans r.2, Przetworzenie dodatkowych, nieinwestycyjnych danych infrastruktury wodociągowej (opracowa w PR jako PR-2020, nieuwzględnia) w warunkach przetworzenia danych.	2018-06-11, Awans r.1, umowa o powierzenie przetworzenia danych osobowych 2020-03-26, Awans r.2, Przetworzenie dodatkowych, nieinwestycyjnych danych infrastruktury wodociągowej (opracowa w PR jako PR-2020, nieuwzględnia) w warunkach przetworzenia danych.	2018-06-11, Awans r.1, umowa o powierzenie przetworzenia danych osobowych 2020-03-26, Awans r.2, Przetworzenie dodatkowych, nieinwestycyjnych danych infrastruktury wodociągowej (opracowa w PR jako PR-2020, nieuwzględnia) w warunkach przetworzenia danych.	2018-06-11, Awans r.1, umowa o powierzenie przetworzenia danych osobowych 2020-03-26, Awans r.2, Przetworzenie dodatkowych, nieinwestycyjnych danych infrastruktury wodociągowej (opracowa w PR jako PR-2020, nieuwzględnia) w warunkach przetworzenia danych.	2018-06-11, Awans r.1, umowa o powierzenie przetworzenia danych osobowych 2020-03-26, Awans r.2, Przetworzenie dodatkowych, nieinwestycyjnych danych infrastruktury wodociągowej (opracowa w PR jako PR-2020, nieuwzględnia) w warunkach przetworzenia danych.	2018-06-11, Awans r.1, umowa o powierzenie przetworzenia danych osobowych 2020-03-26, Awans r.2, Przetworzenie dodatkowych, nieinwestycyjnych danych infrastruktury wodociągowej (opracowa w PR jako PR-2020, nieuwzględnia) w warunkach przetworzenia danych.	2018-06-11, Awans r.1, umowa o powierzenie przetworzenia danych osobowych 2020-03-26, Awans r.2, Przetworzenie dodatkowych, nieinwestycyjnych danych infrastruktury wodociągowej (opracowa w PR jako PR-2020, nieuwzględnia

354	57 Olsztynek (S51) - Płońsk (S50), odc. Nowaki - Płońsk (S50 w Świdnie)	2. Budowa drogi 57 Olsztynek (S51)- Płońsk (S50), odc. Miawa - Strągowie	Olsztyn	w trakcie realizacji	14.10.2019	30.04.2021	05.11.2021	PORR SA (49) PORR Bau GmbH (52)	Patrz arkusz Wykonawcy CZD	10.12.2017	2018-05-25, Analiza nr 1 do Umowy nr O/OL-D-3-2402-2021-16, Przetwarzanie danych odcinkowych - RODO   2020-07-01, Analiza nr 2 do Umowy nr O/OL-D-3-2402-2021-14, Wyłączenie roszczeń   10.04.2021 nr 1 Zapytanie nr 1 do Umowy i Rozprawy   2020-09-15.	Zaproszono i wykonanie zadania pod nazwą "Budowa drogi 57 Olsztynek (S51)- Płońsk (S50) odc. Miawa - Strągowie"	446 164 736,81 zł	477 396 268,39 zł	10%	66,13%	54,03%	88,84%
12	Budowa drogi 51 Młkowo - koniec obw. - Brzozowa wraz z rozbudową odcinka Młkowo - Reginia	1. Obwodnica Brzozowa wraz z odc. Brzozowa-Młkowo - Reginia	Szczecin	Olnas PragaBudo i Rozliczenia Kontrakt	26.04.2019	18.04.2021	18.04.2021	Budimes SA (42)	Patrz arkusz Wykonawcy CZD	18.12.2017	2020-08-13, Analiza nr 1, Liniowego odcinka asfaltowego mającego się w km 48+640   2020-08-13, Analiza nr 2, Liniowego odcinka granicznego odcinek km 48+700   2020-08-13, Analiza nr 3, Liniowego odcinka granicznego odcinek W0-141 km 50+80.	Zamówienie obejmuje zaproszono, uzyskanie wymaganych prawem decyzji oraz zezwoleń na budowę, wybudowanie obwodnicy Brzozowa w ciągu 53 oraz dostosowanie drogi krajowej nr 3 do parametrów drogi ekspresowej na odcinku Brzozowa - Młkowo, uzyskanie decyzji o pozwoleniu na wykonanie drogi ekspresowej 51 oraz oddanie do użytkowania drogi ekspresowej 53. Powszechny odcinek stanowi część 1 zadania inwestycyjnego „Budowa drogi 53 na odcinku Młkowo – koniec obw. Brzozowa wraz z rozbudową odcinka Młkowo - Reginia”.	860 544 580,86 zł	885 782 708,07 zł	10%	95,50%	100,00%	100,00%
18	Budowa drogi 53 Młkowo - koniec obw. - Brzozowa wraz z rozbudową odcinka Młkowo - Reginia	2. Młkowo (koniec obwodnicy Młkowo) – węzeł Reginia (z węzłem)	Szczecin	Olnas PragaBudo i Rozliczenia Kontrakt	17.04.2019	18.04.2021	18.04.2021	Budimes SA (42)	Patrz arkusz Wykonawcy CZD	18.12.2017	2020-08-13, Analiza nr 1, Liniowego odcinka asfaltowego mającego się w km 48+640   2020-08-13, Analiza nr 2, Liniowego odcinka granicznego odcinek km 48+700   2020-08-13, Analiza nr 3, Liniowego odcinka granicznego odcinek W0-141 km 50+80.	Zamówienie obejmuje zaproszono, uzyskanie wymaganych prawem decyzji oraz zezwoleń na budowę, wykonanie robót budowlanych polegających na dostosowaniu drogi krajowej nr 3 do parametrów drogi ekspresowej na odcinku Młkowo - Brzozowa, uzyskanie decyzji o pozwoleniu na wykonanie drogi ekspresowej 51 oraz oddanie do użytkowania drogi ekspresowej 53. Powszechny odcinek stanowi część 2 zadania inwestycyjnego „Budowa drogi 53 na odcinku Młkowo – koniec obw. Brzozowa wraz z rozbudową odcinka Młkowo - Reginia”.	126 275 871,48 zł	135 115 186,76 zł	10%	98,90%	100,00%	100,00%
361	Budowa drogi 517 Warszawa - Garwolin, odc. Warszawa (w Zakępie) - Warszawa (w Lubelsku)	w Zakępie(DK2) - w Lubelska (bez węzła)	Warszawa	w trakcie realizacji	05.11.2018	30.04.2021	30.04.2021	Warbud SA (19)	Patrz arkusz Wykonawcy CZD	22.11.2017	2020-01-07, 1. Wykonanie tymczasowego systemu odwodnienia w celu przejęcia wód opadających z sąsiedniego odcinka 517 węzeł Lubelska   2020-05-25, 2. Uzupełnienie zalegających odcinków z brzozy budowy   2020-11-17, 3. Dodatkowe przytłaczaki autobusowe   2020-11-17.	Projekt i budowa drogi ekspresowej 517 na odcinku węzeł „Zakępie” - węzeł „Lubelska” (bez węzła) o długości około 2,5 km	224 861 772,38 zł	240 602 096,45 zł	10%	43,50%	43,50%	100,00%
279	Budowa obwodnicy Tomazowa Lublińskiego w ciągu drogi 517	Budowa obwodnicy Tomazowa Lublińskiego w ciągu drogi 517	Lublin	w trakcie realizacji	16.03.2019	16.04.2021	23.10.2022	Mota Engi Central Europe SA (61)	Patrz arkusz Wykonawcy CZD	17.11.2017	2020-05-25, 1. RODO - umowa o powierzenie przetwarzania danych osobowych   2020-08-12, 2. Zwiększenie Maksymalnej Wartości Zobowiązania   2020-09-23, 3. Zamówienie uzupełniające na budowę drogi krajowej (prawy) od km 2+420 do km 4+20.	Projekt i budowa drogi ekspresowej 517 Warszawa-Hebrom, odc. obwodnica Tomazowa Lublińskiego, dl. ok. 10 km	193 424 134,62 zł	214 700 780,43 zł	10%	70,08%	71,15%	71,46%
53	Budowa drogi 561 Odrów Mazowiecka - obwodnica Augustowa, odc. Odrów Mazowiecka - Szczuczyn	5. węzeł "Kotów" (z węzłem) - węzeł "Żelazów" (bez węzła)	Białystok	w trakcie realizacji	27.09.2019	14.10.2020	25.07.2021	Strabag SA z o.o. (76) Strabag Infrastruktura Polska Sp. z o.o. (76)	Patrz arkusz Wykonawcy CZD	11.10.2017	2018-05-25, 1. RODO - umowa o powierzenie przetwarzania danych osobowych   2020-08-12, 2. Zwiększenie Maksymalnej Wartości Zobowiązania   2020-09-23, 3. Zamówienie uzupełniające na budowę drogi krajowej (prawy) od km 2+420 do km 4+20.	Projekt i budowa drogi ekspresowej 5-61 Odrów Mazowiecka - Szczuczyn, odcinek: węzeł Kotów (z węzłem) - węzeł Stanki (bez węzła), na długości około 16,432 km [56] + 0 km [9] + 2,50 km [pasie drogi 561]	288 123 241,81 zł	308 105 868,74 zł	10%	67,71%	68,45%	95,60%
55	Budowa drogi 561 Odrów Mazowiecka - obwodnica Augustowa, odc. Odrów Mazowiecka - Szczuczyn	6. węzeł "Stanki" (bez węzła) - do obwodnicy Szczuczyna	Białystok	w trakcie realizacji	03.09.2019	14.10.2020	17.07.2021	Budimes SA (42)	Patrz arkusz Wykonawcy CZD	31.10.2017	2018-07-26, 1. Rampa na istniejącą obwodnicę Stanki   2020-08-31, 2. Zwiększenie wykonania KM nr 1, KM nr 2 oraz zjazdu Cui   2020-07-17, Analiza nr 1, Zamówienie uzupełniające na budowę i zapoznowanie odcinków z niezaplanowanych odcinków...	Projekt i budowa drogi ekspresowej 5-61 Odrów Mazowiecka - Szczuczyn, odcinek: węzeł Stanki (bez węzła) - początek obwodnicy Szczuczyna, na długości około 18,002 km [56]	342 134 196,09 zł	366 083 580,82 zł	10%	89,52%	87,04%	97,20%
412	Budowa drogi 519 Lublin - Raszów, odc. koniec obwodnicy Krasinka - w. Lasy Janowskie	1. Krasinka (w „Stoków” obecnie „Krasinka Polubna” bez węzła) - koniec Lubelska (w. Koppo obecnie „Janów Lub. Polubna” z węzłem)	Lublin	w trakcie realizacji	26.06.2019	26.04.2021	04.06.2021	Strabag SA z o.o. (76) Strabag Infrastruktura Polska Sp. z o.o. (76)	Patrz arkusz Wykonawcy CZD	30.10.2017	2018-05-25, 1/2018, RODO   2020-05-30, analiza nr 2, WITD   2020-08-08, analiza nr 3, 2/2020-10-27, analiza 4, 4/2020-10-27, analiza 5, 5/2020-10-27, analiza 6, 6/2020-10-27, analiza 7, 7/2020-10-27, analiza 8, 8/2020-10-27, analiza 9, 9/2020-10-27, analiza 10, 10/2020-10-27, analiza 11, 11/2020-10-27, analiza 12, 12/2020-10-27, analiza 13, 13/2020-10-27, analiza 14, 14/2020-10-27, analiza 15, 15/2020-10-27, analiza 16, 16/2020-10-27, analiza 17, 17/2020-10-27, analiza 18, 18/2020-10-27, analiza 19, 19/2020-10-27, analiza 20, 20/2020-10-27, analiza 21, 21/2020-10-27, analiza 22, 22/2020-10-27, analiza 23, 23/2020-10-27, analiza 24, 24/2020-10-27, analiza 25, 25/2020-10-27, analiza 26, 26/2020-10-27, analiza 27, 27/2020-10-27, analiza 28, 28/2020-10-27, analiza 29, 29/2020-10-27, analiza 30, 30/2020-10-27, analiza 31, 31/2020-10-27, analiza 32, 32/2020-10-27, analiza 33, 33/2020-10-27, analiza 34, 34/2020-10-27, analiza 35, 35/2020-10-27, analiza 36, 36/2020-10-27, analiza 37, 37/2020-10-27, analiza 38, 38/2020-10-27, analiza 39, 39/2020-10-27, analiza 40, 40/2020-10-27, analiza 41, 41/2020-10-27, analiza 42, 42/2020-10-27, analiza 43, 43/2020-10-27, analiza 44, 44/2020-10-27, analiza 45, 45/2020-10-27, analiza 46, 46/2020-10-27, analiza 47, 47/2020-10-27, analiza 48, 48/2020-10-27, analiza 49, 49/2020-10-27, analiza 50, 50/2020-10-27, analiza 51, 51/2020-10-27, analiza 52, 52/2020-10-27, analiza 53, 53/2020-10-27, analiza 54, 54/2020-10-27, analiza 55, 55/2020-10-27, analiza 56, 56/2020-10-27, analiza 57, 57/2020-10-27, analiza 58, 58/2020-10-27, analiza 59, 59/2020-10-27, analiza 60, 60/2020-10-27, analiza 61, 61/2020-10-27, analiza 62, 62/2020-10-27, analiza 63, 63/2020-10-27, analiza 64, 64/2020-10-27, analiza 65, 65/2020-10-27, analiza 66, 66/2020-10-27, analiza 67, 67/2020-10-27, analiza 68, 68/2020-10-27, analiza 69, 69/2020-10-27, analiza 70, 70/2020-10-27, analiza 71, 71/2020-10-27, analiza 72, 72/2020-10-27, analiza 73, 73/2020-10-27, analiza 74, 74/2020-10-27, analiza 75, 75/2020-10-27, analiza 76, 76/2020-10-27, analiza 77, 77/2020-10-27, analiza 78, 78/2020-10-27, analiza 79, 79/2020-10-27, analiza 80, 80/2020-10-27, analiza 81, 81/2020-10-27, analiza 82, 82/2020-10-27, analiza 83, 83/2020-10-27, analiza 84, 84/2020-10-27, analiza 85, 85/2020-10-27, analiza 86, 86/2020-10-27, analiza 87, 87/2020-10-27, analiza 88, 88/2020-10-27, analiza 89, 89/2020-10-27, analiza 90, 90/2020-10-27, analiza 91, 91/2020-10-27, analiza 92, 92/2020-10-27, analiza 93, 93/2020-10-27, analiza 94, 94/2020-10-27, analiza 95, 95/2020-10-27, analiza 96, 96/2020-10-27, analiza 97, 97/2020-10-27, analiza 98, 98/2020-10-27, analiza 99, 99/2020-10-27, analiza 100, 100/2020-10-27, analiza 101, 101/2020-10-27, analiza 102, 102/2020-10-27, analiza 103, 103/2020-10-27, analiza 104, 104/2020-10-27, analiza 105, 105/2020-10-27, analiza 106, 106/2020-10-27, analiza 107, 107/2020-10-27, analiza 108, 108/2020-10-27, analiza 109, 109/2020-10-27, analiza 110, 110/2020-10-27, analiza 111, 111/2020-10-27, analiza 112, 112/2020-10-27, analiza 113, 113/2020-10-27, analiza 114, 114/2020-10-27, analiza 115, 115/2020-10-27, analiza 116, 116/2020-10-27, analiza 117, 117/2020-10-27, analiza 118, 118/2020-10-27, analiza 119, 119/2020-10-27, analiza 120, 120/2020-10-27, analiza 121, 121/2020-10-27, analiza 122, 122/2020-10-27, analiza 123, 123/2020-10-27, analiza 124, 124/2020-10-27, analiza 125, 125/2020-10-27, analiza 126, 126/2020-10-27, analiza 127, 127/2020-10-27, analiza 128, 128/2020-10-27, analiza 129, 129/2020-10-27, analiza 130, 130/2020-10-27, analiza 131, 131/2020-10-27, analiza 132, 132/2020-10-27, analiza 133, 133/2020-10-27, analiza 134, 134/2020-10-27, analiza 135, 135/2020-10-27, analiza 136, 136/2020-10-27, analiza 137, 137/2020-10-27, analiza 138, 138/2020-10-27, analiza 139, 139/2020-10-27, analiza 140, 140/2020-10-27, analiza 141, 141/2020-10-27, analiza 142, 142/2020-10-27, analiza 143, 143/2020-10-27, analiza 144, 144/2020-10-27, analiza 145, 145/2020-10-27, analiza 146, 146/2020-10-27, analiza 147, 147/2020-10-27, analiza 148, 148/2020-10-27, analiza 149, 149/2020-10-27, analiza 150, 150/2020-10-27, analiza 151, 151/2020-10-27, analiza 152, 152/2020-10-27, analiza 153, 153/2020-10-27, analiza 154, 154/2020-10-27, analiza 155, 155/2020-10-27, analiza 156, 156/2020-10-27, analiza 157, 157/2020-10-27, analiza 158, 158/2020-10-27, analiza 159, 159/2020-10-27, analiza 160, 160/2020-10-27, analiza 161, 161/2020-10-27, analiza 162, 162/2020-10-27, analiza 163, 163/2020-10-27, analiza 164, 164/2020-10-27, analiza 165, 165/2020-10-27, analiza 166, 166/2020-10-27, analiza 167, 167/2020-10-27, analiza 168, 168/2020-10-27, analiza 169, 169/2020-10-27, analiza 170, 170/2020-10-27, analiza 171, 171/2020-10-27, analiza 172, 172/2020-10-27, analiza 173, 173/2020-10-27, analiza 174, 174/2020-10-27, analiza 175, 175/2020-10-27, analiza 176, 176/2020-10-27, analiza 177, 177/2020-10-27, analiza 178, 178/2020-10-27, analiza 179, 179/2020-10-27, analiza 180, 180/2020-10-27, analiza 181, 181/2020-10-27, analiza 182, 182/2020-10-27, analiza 183, 183/2020-10-27, analiza 184, 184/2020-10-27, analiza 185, 185/2020-10-27, analiza 186, 186/2020-10-27, analiza 187, 187/2020-10-27, analiza 188, 188/2020-10-27, analiza 189, 189/2020-10-27, analiza 190, 190/2020-10-27, analiza 191, 191/2020-10-27, analiza 192, 192/2020-10-27, analiza 193, 193/2020-10-27, analiza 194, 194/2020-10-27, analiza 195, 195/2020-10-27, analiza 196, 196/2020-10-27, analiza 197, 197/2020-10-27, analiza 198, 198/2020-10-27, analiza 199, 199/2020-10-27, analiza 200, 200/2020-10-27, analiza 201, 201/2020-10-27, analiza 202, 202/2020-10-27, analiza 203, 203/2020-10-27, analiza 204, 204/2020-10-27, analiza 205, 205/2020-10-27, analiza 206, 206/2020-10-27, analiza 207, 207/2020-10-27, analiza 208, 208/2020-10-27, analiza 209, 209/2020-10-27, analiza 210, 210/2020-10-27, analiza 211, 211/2020-10-27, analiza 212, 212/2020-10-27, analiza 213, 213/2020-10-27, analiza 214, 214/2020-10-27, analiza 215, 215/2020-10-27, analiza 216, 216/2020-10-27, analiza 217, 217/2020-10-27, analiza 218, 218/2020-10-27, analiza 219, 219/2020-10-27, analiza 220, 220/2020-10-27, analiza 221, 221/2020-10-27, analiza 222, 222/2020-10-27, analiza 223, 223/2020-10-27, analiza 224, 224/2020-10-27, analiza 225, 225/2020-10-27, analiza 226, 226/2020-10-27, analiza 227, 227/2020-10-27, analiza 228, 228/2020-10-27, analiza 229, 229/2020-10-27, analiza 230, 230/2020-10-27, analiza 231, 231/2020-10-27, analiza 232, 232/2020-10-27, analiza 233, 233/2020-10-27, analiza 234, 234/2020-10-27, analiza 235, 235/2020-10-27, analiza 236, 236/2020-10-27, analiza 237, 237/2020-10-27, analiza 238, 238/2020-10-27, analiza 239, 239/2020-10-27, analiza 240, 240/2020-10-27, analiza 241, 241/2020-10-27, analiza 242, 242/2020-10-27, analiza 243, 243/2020-10-27, analiza 244, 244/2020-10-27, analiza 245, 245/2020-10-27, analiza 246, 246/2020-10-27, analiza 247, 247/2020-10-27, analiza 248, 248/2020-10-27, analiza 249, 249/2020-10-27, analiza 250, 250/2020-10-27, analiza 251, 251/2020-10-27, analiza 252, 252/2020-10-27, analiza 253, 253/2020-10-27, analiza 254, 254/2020-10-27, analiza 255, 255/2020-10-27, analiza 256, 256/2020-10-27, analiza 257, 257/2020-10-27, analiza 258, 258/2020-10-27, analiza 259, 259/2020-10-27, analiza 260, 260/2020-10-27, analiza 261, 261/2020-10-27, analiza 262, 262/2020-10-27, analiza 263, 263/2020-10-27, analiza 264, 264/2020-10-27, analiza 265, 265/2020-10-27, analiza 266, 266/2020-10-27, analiza 267, 267/2020-10-27, analiza 268, 268/2020-10-27, analiza 269, 269/2020-10-27, analiza 270, 270/2020-10-27, analiza 271, 271/2020-10-27, analiza 272, 272/2020-10-27, analiza 273, 273/2020-10-27, analiza 274, 274/2020-10-27, analiza 275, 275/2020-10-27, analiza 276, 276/2020-10-27, analiza 277, 277/2020-10-27, analiza 278, 278/2020-10-27, analiza 279, 279/2020-10-27, analiza 280, 280/2020-10-27, analiza 281, 281/2020-10-27, analiza 282, 282/2020-10-27, analiza 283, 283/2020-10-27, analiza 284, 284/2020-10-27, analiza 285, 285/2020-10-27, analiza 286, 286/2020-10-27, analiza 287, 287/2020-10-27, analiza 288, 288/2020-10-27, analiza 289, 289/2020-10-27, analiza 290, 290/2020-10-27, analiza 291, 291/2020-10-27, analiza 292, 292/2020-10-27, analiza 293, 293/2020-10-27, analiza 294, 294/2020-10-27, analiza 295, 295/2020-10-27, analiza 296, 296/2020-10-27, analiza 297, 297/2020-10-27, analiza 298, 298/2020-10-27, analiza 299, 299/2020-10-27, analiza 300, 300/2020-10-27, analiza 301, 301/2020-10-27, analiza 302, 302/2020-10-27, analiza 303, 303/2020-10-27, analiza 304, 304/2020-10-27, analiza 305, 305/2020-10-27, analiza 306, 306/2020-10-27, analiza 307, 307/2020-10-27, analiza 308, 308/2020-10-27, analiza 309, 309/2020-10-27, analiza 310, 310/2020-10-27, analiza 311, 311/2020-10-27, analiza 312, 312/2020-10-27, analiza 313, 313/2020-10-27, analiza 314, 314/2020-10-27, analiza 315, 315/2020-10-27, analiza 316, 316/2020-10-27, analiza 317, 317/2020-10-27, analiza 318, 318/2020-10-27, analiza 319, 319/2020-10-27, analiza 320, 320/2020-10-27, analiza 321, 321/2020-10-27, analiza 322, 322/2020-10-27, analiza 323, 323/2020-10-27, analiza 324, 324/2020-10-27, analiza 325, 325/2020-10-27, analiza 326, 326/2020-10-27, analiza 327, 327/2020-10-27, analiza 328, 328/2020-10-27, analiza 329, 329/2020-10-27, analiza 330, 330/2020-10-27, analiza 331, 331/2020-10-27, analiza 332, 332/2020-10-27, analiza 333, 333/2020-10-27, analiza 334, 334/2020-10-27, analiza 335, 335/2020-10-27, analiza 336, 336/2020-10-27, analiza 337, 337/2020-10-27, analiza 338, 338/2020-10-27, analiza 339, 339/2020-10-27, analiza 340, 340/2020-10-27, analiza 341, 341/2020-10-27, analiza 342, 342/2020-10-27, analiza 343, 343/2020-10-27, analiza 344, 344/2020-10-27, analiza 345, 345/2020-10-27, analiza 346, 346/2020-10-27, analiza 347, 347/2020-10-27, analiza 348, 348/2020-10-27, analiza 349, 349/2020-10-27, analiza 350, 350/2020-10-27, analiza 351, 351/2020-10-27, analiza 352, 352/2020-10-27, analiza 353, 353/2020-10-27, analiza 354, 354/2020-10-27, analiza 355, 355/2020-10-27, analiza 356, 356/2020-10-27, analiza 357, 357/2020-10-27, analiza 358, 358/2020-10-27, analiza 359, 359/2020-10-27, analiza 360, 360/2020-10-27, analiza 361, 361/2020-10-27, analiza 362, 362/2020-10-27, analiza 363, 363/2020-10-27, analiza 364, 364/2020-10-27, analiza 365, 365/2020-10-27, analiza 366, 366/2020-10-27, analiza 367, 367/2020-10-27, analiza 368, 368/2020-10-27, analiza 369, 369/2020-10-27, analiza 370, 370/2020-10-27, analiza 371, 371/2020-10-27, analiza 372, 372/2020-10-27, analiza 373, 373/2020-10-27, analiza 374, 374/2020-10-27, analiza 375, 375/2020-10-27, analiza 376, 376/2020-10-27, analiza 377, 377/2020-10-27, analiza 378, 378/2020-10-27, analiza 379, 379/2020-10-27, analiza 380, 380/2020-10-27, analiza 381, 381/2020-10-27, analiza 382, 382/2020-10-27, analiza 383, 383/2020-10-27, analiza 384, 384/2020-10-27, analiza 385, 385/2020-10-27, analiza 386, 386/2020-10-27, analiza 387, 387/2020-10-27, analiza 388, 388/2020-10-27, analiza 389, 389/2020-10-27, analiza 390, 390/2020-10-27, analiza 391, 391/2020-10-27, analiza 392, 392/2020-10-27, analiza 393, 393/2020-10-27, analiza 394, 394/2020-10-27, analiza 395, 395/2020-10-27, analiza 396, 396/2020-10-27, analiza 397, 397/2020-10-27, analiza 398, 398/2020-10-27, analiza 399, 399/2020-10-27, analiza 400, 400/2020-10-27, analiza 401, 401/2020-10-27, analiza 402, 402/2020-10-27, analiza 403, 403/2020-10-27, analiza 404, 404/2020-10-27, analiza 405, 405/2020-10-27, analiza 406, 406/2020-10							

362	Budowa drogi S7 Warszawa - Garsztyn, odc. Warszawa [w. Zielny] - Warszawa [w. Lubelska]	w. Lubelska	Warszawa	w trakcie realizacji	16.10.2017	25.10.2020	22.03.2021	24.11.2025	PORM SA (49)	Patrz arkusz Wykonawczy CD	25.07.2017	2017-11-23, 1. Zmiana treści komparacji   2018-05-24, 2. RODO   2019-12-03, 3. Usunięcie zamierzanych   2020-04-27, 4. Przeniesienie terminu zakończenia kontraktu   2020-07-08, 5. Wykazanie projektów Czasowej Organizacji Ruchu (COR) na planowany przebieg	Projekt i budowa wegn "Lubelska" na przebiegu dróg ekspresyjnych S17 i S2 do autostrady A2 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi.	290 392 755,36 zł	203 703 248,21 zł	10%	96,50%	98,00%	100,00%	
25	Budowa drogi S61 obwodnica Augusztowa - granica parafish, odc. koniec obiw. Suwałk - Rudnik i obiv. Supylisk	ARCHAŁWALNY: koniec obiw. Suwałk - Rudnik i obiv. Supylisk	Białystok	rozwiązana	06.11.2022	06.11.2022			Impresa Pazarom i C. s. p. A. (25) Pazarom SA (26)	Patrz arkusz Wykonawczy CD	06.06.2017	2018-06-26, 1. RODO	Projekt i budowa drogi ekspresowej S-61 Obwodnica Augusztowa - granica parafish, odcinek: koniec obiw. Suwałk - Rudnik i obiv. Supylisk	605 580 962,90 zł	647 971 630,30 zł	10%	2,42%	2,90%	73,22%	
444	Budowa drogi S41 Odrów Mazowiecki - obwodnica Augusztowa, odc. obiv. Sułczyńca (drugie jezdnia)	obiv. Sułczyńca, II jezdnia	Białystok	Odrów Gwarancji	16.10.2018	26.03.2020	14.05.2020	20.01.2021	01.04.2026	Poliqua Sp. z o.o. (48)	Patrz arkusz Wykonawczy CD	28.05.2017	2018-09-07, 1. Aneks nr 1 dot. RODO   2019-11-06, 2. Aneks nr 2 - terminowo-finansowy w związku z uzasadnionym Rozszerzeniem Wynikowym nr 3, 5, 11, 13   2021-04-13, 3. Aneks nr 3 - terminowo-finansowy w związku z uzasadnionym Rozszerzeniem Wynikowym nr 3	Projekt i budowa drogi ekspresowej S-41 Odrów Mazowiecki - Obwodnica Augusztowa, odcinek: obiv. Sułczyńca, II jezdnia.	75 800 380,94 zł	80 336 007,61 zł	10%	106,49%	100,00%	100,00%
126	Budowa obwodnicy Bółkowa na dr nr 3/5	Budowa obwodnicy Bółkowa na dr nr 3/5	Wrocław	Okrę Pręglądow i Roducania Kontrakto	14.12.2016	15.04.2020	15.04.2020	19.10.2020	30.07.2025	Kubyszyńska SA (44) Mieluch SA (51)	Patrz arkusz Wykonawczy CD	14.12.2016	2017-03-31, Aneks nr 1, zmiana Lidera na Partnera i zmiana Lidera   2018-05-25, Aneks nr 2, zmiana Lidera w zakresie RODO   2020-07-24, Aneks nr 3, zmiana KRS Lidera	Budowa obwodnicy Bółkowa w ciągu drogi krajowej nr 3 i 5	73 451 216,23 zł	78 592 801,37 zł	3%	100,61%	100,00%	100,00%
136	Budowa obwodnicy Dębnowy Tarnowskiej w ciągu DK73	ARCHAŁWALNY: Budowa obwodnicy Dębnowy Tarnowskiej w ciągu DK73	Kraków	rozwiązana	02.01.2017	23.06.2019			Vital Gdynia SA (47) Krakowski Przedsiębiorstwo Roboty Drogowych Sp. z o.o. w restrukturyzacji (70)	Patrz arkusz Wykonawczy CD	23.11.2016		Budowa obwodnicy Dębnowy Tarnowskiej w ciągu drogi krajowej nr 73	79 734 244,79 zł	85 315 641,39 zł	10%	9,88%	12,66%	100,00%	
386	Budowa wepu drogowego na skrzyżowaniu dk 47 z drogą wojewódzką 963 w Poroninie	ARCHAŁWALNY: Budowa wepu drogowego na skrzyżowaniu dk 47 z drogą wojewódzką nr 963 w Poroninie	Kraków	Okrę Pręglądow i Roducania Kontrakto	17.10.2016	10.08.2018	30.11.2018	30.10.2025	Eurovia Polska SA (38) Przedsiębiorstwo Wdrożeń Budownictwa Sp. z o.o. (57)	Patrz arkusz Wykonawczy CD	10.10.2016	2018-05-22, OADR 1-4 KRS 1-2018-18, Pozyskanie umowy GDDKiA dot. wybudowania terminu o 5 dni		43 868 999,99 zł	43 868 999,99 zł	10%	99,00%	100,00%	100,00%	
175	Budowa drogi S7 Lublin - Rakba	ARCHAŁWALNY: S7 Lublin - Nagrapna	Kraków	rozwiązana	29.06.2016	29.10.2018	30.10.2020	30.10.2020	ID5 Buad SA (23) Korporacja AGS-Holding (24)	Patrz arkusz Wykonawczy CD	29.06.2016	2019-01-07, 1. Aneks na zamówienie dodatkowe: Opaczenie dokumentacji projektowej na Zapewnienie dowiedza na diabach nr 20051, 2025/58, 2030/89   2019-05-07, 2. Restrukturyzacja rozszerzenia DSD, Zmiana Czwu na Układem i przynajmniej dodatkowej...	Budowa drogi ekspresowej S7 Kraków- Rakba Zódy na odcinku Lubel - Nagrapna, od km ok 713+580 do ok 721+170	521 519 095,36 zł	558 025 432,02 zł	10%	103,53%	87,99%	100,00%	
344	Budowa drogi S7 Lublin - Rakba	S7 Nagrapna - Skoimelna Biaa	Kraków	w trakcie realizacji	29.06.2016	29.12.2020	07.02.2022		Astaldi S.p.A (36)	Patrz arkusz Wykonawczy CD	29.06.2016	2020-03-26, 04/201-02158, Zmiana Wynikoma Karnetna Miłowany nr 1 (R.17%)   2018-05-15, 1/1002/1-4/2021, zmiana zgłoszenia do umowy-aneks do umowy o przeniesieniu danych osobowych   2020-12-03, 1/1008/1-4/2021, Zmiana terminu zakończenia lona	Budowa drogi ekspresowej S7 Kraków- Rakba Zódy na odcinku Nagrapna - Skoimelna Biaa w km od ok. 724+220 wraz z budową tunelu	968 835 656,11 zł	1 036 634 145,61 zł	10%	67,18%	63,80%	87,51%	
215	55 Poznań - Wrocław, odc. Radomicko - Kackowo	1. 55 odc. Radomicko - Lesano Pd	Poznań	Okrę Pręglądow i Roducania Kontrakto	16.05.2016	17.08.2018	05.11.2018	27.11.2023	Mota Engil Central Europe SA (53)	Patrz arkusz Wykonawczy CD	16.05.2016	2018-07-31, 1. Podział ChD na odc. I i 8. Odc. II: Zamówienie uzupełniające: MCP "Wilkołaz" ChD odc. I i 8. Odc. II: 1. 2018-05-12, 1. Odc. I: Wybudowanie ChD o 12 dni, q. do 28.09.2018 r.   2018-10-01, 1. Odc. I: Wybudowanie ChD o 23 dni, ...	Budowa Drogi ekspresowej S5 Poznań-Wrocław odc. Radomicko-Kackowa, etap I odc. Radomicko [bez wepn] - Lesano Pd	443 254 788,43 zł	474 282 633,62 zł	3%	98,96%	100,00%	100,00%	
339	55 Poznań - Wrocław, odc. Radomicko - Kackowo	2. 55 odc. Lesano Pd-Kackowo	Poznań	Okrę Gwarancji	05.05.2016	06.07.2018	03.10.2018	30.04.2020	Budimes SA (42)	Patrz arkusz Wykonawczy CD	05.05.2016	2018-07-04, 1. Rozczenie w r. - Probat nat dnj kolejowy E55; Wybudowanie ChD o 90 dni, q. do 03.10.2018 r.   2018-12-14, 2. Rozczenie w R-3; zgłoszenia DSD; Wybudowanie ChD o 16 dni, q. do 19.10.2018 r.	Budowa Drogi ekspresowej S5 Poznań-Wrocław odc. Radomicko-Kackowa, etap II odc. - Lesano Pd [z wepn] - Kackowo	232 647 957,30 zł	248 993 314,11 zł	3%	99,36%	100,00%	100,00%	
163	55 Poznań - Wrocław, odc. Wronczyn - Radomicko	1. 55 Wronczyn-Kocian Pd	Poznań	Okrę Gwarancji	22.12.2017	13.06.2019	04.01.2020	11.01.2021	05.01.2025	Budimes SA (42)	Patrz arkusz Wykonawczy CD	13.04.2016	2018-08-01, 1. Przekształcenie ChD o 127 dni, q. do 18.10.2019 r.   2019-03-24, 2. Przekształcenie ChD o 78 dni, q. do 04.02.2020	Zaprzętkowanie i budowa drogi S5 Poznań-Wrocław, odc. Wronczyn-Kocian Południe	359 285 460,00 zł	384 435 442,20 zł	3%	106,10%	100,00%	100,00%
340	55 Poznań - Wrocław, odc. Wronczyn - Radomicko	2. 55 Kocian Pd-Radomicko	Poznań	Okrę Pręglądow i Roducania Kontrakto	27.02.2018	12.06.2019	17.07.2020	29.08.2025	Mota Engil Central Europe SA (51)	Patrz arkusz Wykonawczy CD	12.04.2016	2018-12-30, 1. Przekształcenie ChD o 328 dni, q. do 18.10.2019 r.   2019-09-03, 2. Przekształcenie ChD o 279 dni, q. do 17.07.2020   2019-10-29, 3. Zamówienie uzupełniające - wyprzedzająca odpowiad   2020-04-26, 4. Zwiększenie MWZ	Zaprzętkowanie i budowa drogi S5 Poznań - Wrocław, odc. wepół Kocian Południe - wepół Radomicko	303 067 324,77 zł	327 963 576,31 zł	10%	103,35%	100,00%	100,00%	
301	Budowa obwodnicy Góry Kalwarii w ciągu dr nr 50 i 79	Budowa obwodnicy Góry Kalwarii w ciągu dr nr 50 i 79	Warszawa	Okrę Pręglądow i Roducania Kontrakto	26.04.2016	04.12.2019	31.03.2020	14.11.2025	Przedsiębiorstwo Usług Technicznych Intercom Sp. z o.o. (59) Planeta Sp. z o.o. (60)	Patrz arkusz Wykonawczy CD	04.04.2016	2017-11-09, nr 1, Aneks finansowy - dotyczy kosztów uszczelnienia wysypiska śmieci   2019-12-04, 2. Aneks terminowy finansowy - dotyczy przedłużenia terminu i przeniesienia kosztów z tego tytułu	Projekt i budowa obwodnicy Góry Kalwarii w ciągu drogi krajowej nr 79 przy drodze ok.5,1 km oraz w ciągu drogi krajowej nr 50 długości ok.3,9 km.	311 649 999,99 zł	335 605 499,99 zł	10%	99,09%	100,00%	100,00%	
345	Budowa drogi S7 Lublin - Rakba	S7 Skoimelna Biaa - Rakba Zódy i (dk47 Rakba Zódy - Chubówka)	Kraków	Okrę Pręglądow i Roducania Kontrakto	31.03.2016	31.07.2018	19.09.2019	15.10.2025	Wesbud S.p.A. (72)	Patrz arkusz Wykonawczy CD	31.03.2016	2018-04-03, 1. Aneks terminowy i finansowy wynikający z umownych rozliczeń.   2019-05-12, 4. aneks terminowy finansowy wynikający z umownych rozliczeń   2018-05-12, 3. aneks terminowy finansowy wynikający z umownych rozliczeń   2018-05-12, 3. aneks terminowy finansowy wynikający z umownych rozliczeń   2018-05-12, 3. aneks terminowy finansowy wynikający z umownych rozliczeń   2018-05-12, 3. aneks terminowy finansowy wynikający z umownych rozliczeń   2018-05-12, 3. aneks terminowy finansowy wynikający z umownych rozliczeń   2018-05-12, 3. aneks terminowy finansowy wynikający z umownych rozliczeń   2018-05-12, 3. aneks terminowy finansowy wynikający z umownych rozliczeń   2018-05-12, 3. aneks terminowy finansowy wynikający z umownych rozliczeń   2018-05-12, 3. aneks terminowy finansowy wynikający z umownych rozliczeń   2018-05-12, 3. aneks terminowy finansowy wynikający z umownych rozliczeń   2018-05-12, 3. aneks terminowy finansowy wynikający z umownych rozliczeń   2018-05-12, 3. aneks terminowy finansowy wynikający z umownych rozliczeń   2018-05-12, 3. aneks terminowy finansowy wynikający z umownych rozliczeń   2018-05-12, 3. aneks terminowy finansowy wynikający z umownych rozliczeń   2018-05-12, 3. aneks terminowy finansowy wynikający z umownych rozliczeń   2018-05-12, 3. aneks terminowy finansowy wynikający z umownych rozliczeń   2018-05-12, 3. aneks terminowy finansowy wynikający z umownych rozliczeń   2018-05-12, 3. aneks terminowy finansowy wynikający z umownych rozliczeń   2018-05-12, 3. aneks terminowy finansowy wynikający z umownych rozliczeń   2018-05-12, 3. aneks terminowy finansowy wynikający z umownych rozliczeń   2018-05-12, 3. aneks terminowy finansowy wynikający z umownych rozliczeń   2018-05-12, 3. aneks terminowy finansowy wynikający z umownych rozliczeń   2018-05-12, 3. aneks terminowy finansowy wynikający z umownych rozliczeń   2018-05-12, 3. aneks terminowy finansowy wynikający z umownych rozliczeń   2018-05-12, 3. aneks terminowy finansowy wynikający z umownych rozliczeń   2018-05-12, 3. aneks terminowy finansowy wynikający z umownych rozliczeń   2018-05-12, 3. aneks terminowy finansowy wynikający z umownych rozliczeń   2018-05-12, 3. aneks terminowy finansowy wynikający z umownych rozliczeń   2018-05-12, 3. aneks terminowy finansowy wynikający z umownych rozliczeń   2018-05-12, 3. aneks terminowy finansowy wynikający z umownych rozliczeń   2018-05-12, 3. aneks terminowy finansowy wynikający z umownych rozliczeń   2018-05-12, 3. aneks terminowy finansowy wynikający z umownych rozliczeń   2018-05-12, 3. aneks terminowy finansowy wynikający z umownych rozliczeń   2018-05-12, 3. aneks terminowy finansowy wynikający z umownych rozliczeń   2018-05-12, 3. aneks terminowy finansowy wynikający z umownych rozliczeń   2018-05-12, 3. aneks terminowy finansowy wynikający z umownych rozliczeń   2018-05-12, 3. aneks terminowy finansowy wynikający z umownych rozliczeń   2018-05-12, 3. aneks terminowy finansowy wynikający z umownych rozliczeń   2018-05-12, 3. aneks terminowy finansowy wynikający z umownych rozliczeń   2018-05-12, 3. aneks terminowy finansowy wynikający z umownych rozliczeń   2018-05-12, 3. aneks terminowy finansowy wynikający z umownych rozliczeń   2018-05-12, 3. aneks terminowy finansowy wynikający z umownych rozliczeń   2018-05-12, 3. aneks terminowy finansowy wynikający z umownych rozliczeń   2018-05-12, 3. aneks terminowy finansowy wynikający z umownych rozliczeń   2018-05-12, 3. aneks terminowy finansowy wynikający z umownych rozliczeń   2018-05-12, 3. aneks terminowy finansowy wynikający z umownych rozliczeń   2018-05-12, 3. aneks terminowy finansowy wynikający z umownych rozliczeń   2018-05-12, 3. aneks terminowy finansowy wynikający z umownych rozliczeń   2018-05-12, 3. aneks terminowy finansowy wynikający z umownych rozliczeń   2018-05-12, 3. aneks terminowy finansowy wynikający z umownych rozliczeń   2018-05-12, 3. aneks terminowy finansowy wynikający z umownych rozliczeń   2018-05-12, 3. aneks terminowy finansowy wynikający z umownych rozliczeń   2018-05-12, 3. aneks terminowy finansowy wynikający z umownych rozliczeń   2018-05-12, 3. aneks terminowy finansowy wynikający z umownych rozliczeń   2018-05-12, 3. aneks terminowy finansowy wynikający z umownych rozliczeń   2018-05-12, 3. aneks terminowy finansowy wynikający z umownych rozliczeń   2018-05-12, 3. aneks terminowy finansowy wynikający z umownych rozliczeń   2018-05-12, 3. aneks terminowy finansowy wynikający z umownych rozliczeń   2018-05-12, 3. aneks terminowy finansowy wynikający z umownych rozliczeń   2018-05-12, 3. aneks terminowy finansowy wynikający z umownych rozliczeń   2018-05-12, 3. aneks terminowy finansowy wynikający z umownych rozliczeń   2018-05-12, 3. aneks terminowy finansowy wynikający z umownych rozliczeń   2018-05-12, 3. aneks terminowy finansowy wynikający z umownych rozliczeń   2018-05-12, 3. aneks terminowy finansowy wynikający z umownych rozliczeń   2018-05-12, 3. aneks terminowy finansowy wynikający z umownych rozliczeń   2018-05-12, 3. aneks terminowy finansowy wynikający z umownych rozliczeń   2018-05-12, 3. aneks terminowy finansowy wynikający z umownych rozliczeń   2018-05-12, 3. aneks terminowy finansowy wynikający z umownych rozliczeń   2018-05-12, 3. aneks terminowy finansowy wynikający z umownych rozliczeń   2018-05-12, 3. aneks terminowy finansowy wynikający z umownych rozliczeń   2018-05-12, 3. aneks terminowy finansowy wynikający z umownych rozliczeń   2018-05-12, 3. aneks terminowy finansowy wynikający z umownych rozliczeń   2018-05-12, 3. aneks terminowy finansowy wynikający z umownych rozliczeń   2018-05-12, 3. aneks terminowy finansowy wynikający z umownych rozliczeń   2018-05-12, 3. aneks terminowy finansowy wynikający z umownych rozliczeń   2018-05-12, 3. aneks terminowy finansowy wynikający z umownych rozliczeń   2018-05-12, 3. aneks terminowy finansowy wynikający z umownych rozliczeń   2018-05-12, 3. aneks terminowy finansowy wynikający z umownych rozliczeń   2018-05-12, 3. aneks terminowy finansowy wynikający z umownych rozliczeń   2018-								





[illegible]



453	Kontynuacja budowy autostrady A1 Stryków – Tuszn	ARCHIWALNY: Kontynuacja projektu budowy autostrady A-1 Stryków – węzeł "Tuszn" na odcinku od km 295+850 do km 335+937,65. Zadanie II odcinek od km 320+000 do km 330+000	Łódź	zakończona	06.10.2014	06.08.2016	06.08.2016		Meta Engi Central Europe SA (51)	Patrz arkusz Wykonawcy CZD	06.10.2014	360 747 079,93	375 176 956,89	10%	100,00%	100,00%		
451	Kontynuacja budowy autostrady A1 Stryków – Tuszn	ARCHIWALNY: Kontynuacja projektu budowy autostrady A1 Stryków – węzeł "Tuszn" na odcinku od km 295+850 do km 335+937,65. Zadanie I odcinek od km 295+850 (od węzła "Stryków" bez węzła) do km 310+000	Łódź	Okres Gwarancji	03.10.2014	03.08.2016	03.08.2016		Strabag Sp. z o.o. (79) Budimex SA (42)	Patrz arkusz Wykonawcy CZD	03.10.2014	339 623 175,69	351 208 102,72	10%	100,00%	100,00%		
238	S3 Górowo Wielkopolski - Nowa Sól, odc. Sułuchów (w. Krzyżanów) - Nowa Sól, 1. jednolita obwodnica Gorzowa Wielkopolskiego, 1. jednolita obwodnica Międzyrzecz	1. I jednolita obwodnica Gorzowa Włp. w km 335+937,65. Zadanie I odcinek od km 295+850 (od węzła "Stryków" bez węzła) do km 310+000	Zielona Góra	Okres PraceGłówny i Rozliczenia Kontraktu i Okres Gwarancji	30.09.2014	30.04.2017	03.10.2017	08.11.2019	24.10.2022	Drigades SA (31)	30.09.2014	2017-04-27, 1, zamówienie uzupełniające - uzupełnienie brzozyi zadania krajowego odc. 1   2017-09-26, 2, aneks czasowy wydłużający czas na ukończenie o 5 miesięcy   2017-09-14, 3, zamówienie uzupełniające - uzupełnienie brzozyi odc. 15 w w ciągu drogi...	Budowa drugiej jzdni Obwodnicy Gorzowa Wielkopolskiego w ciągu drogi ekspresowej S-3 km 0+000,00 - km 11+660,00	289 111 320,53	309 949 112,97	10%	101,17%	101,17%
449	Kontynuacja budowy autostrady A4 Raszów (węzeł Raszów Wschód) - Korzec, odc. Raszów (węzeł Raszów Wschód) - Jarosław (węzeł Wierzbno)	ARCHIWALNY: Kontynuacja budowy autostrady A4 na odcinku Raszów (węzeł Wschód) - Jarosław (węzeł Wierzbno) od km 335+937,65. Zadanie I odcinek od km 322+463,44 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami	Raszów	Okres Gwarancji	30.09.2014	16.05.2016	20.10.2016	23.02.2018	03.12.2021	Budimex SA (42) Strabag Sp. z o.o. (75)	16.09.2014	Kontynuacja budowy autostrady A4 na odcinku Raszów (węzeł Wschód) - Jarosław (węzeł Wierzbno) od km 581+263,44 do km 622+463,44 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi	759 496 225,45	985 709 828,88	10%	134,82%	140,63%	
127	S5 Poznań - Wrocław, odc. w. Korzanów - Wrocław (A4, w. Widawa) od km 123+700 do km 137+500	2. S5 Poznań - Wrocław, odc. 2 w. Korzanów - Wrocław (A4, w. Widawa) od km 123+700 do km 137+500	Wrocław	Okres Gwarancji	12.09.2014	12.12.2017	12.12.2017	22.03.2019	24.02.2023	Drigades SA (31)	12.09.2014	Zaprzętkowanie i wybudowanie drogi ekspresowej S-5 Poznań - Wrocław na odcinku Korzanów (bez węzła) - węzeł Widawa Wrocław" w podziale na zadania. Zadanie 3 odcinek od km ok. 137+500 do km 137+500, długości 1,800 km	310 479 941,90	332 213 537,83	3%	99,15%	100,00%	
135	Budowa obwodnicy Kościerny w ciągu dk nr 20	ARCHIWALNY: Budowa obwodnicy Kościerny w ciągu dk nr 20	Gdańsk	zakończona	21.10.2015	10.09.2017	10.09.2017	27.11.2018	10.09.2027	Strabag Sp. z o.o. (79) Strabag Infrastruktura Polska Sp. z o.o. (76)	10.09.2014	Budowa obwodnicy Kościerny w ciągu dk nr 20	164 645 501,15	176 170 688,37	10%	95,42%	100,00%	
172	S5 Poznań - Wrocław, odc. w. Korzanów - Wrocław (A4, w. Widawa)	3. S5 Poznań - Wrocław, odc. 3 w. Korzanów - Wrocław (A4, w. Widawa) od km 137+500 do km 156+792 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną	Wrocław	Okres PraceGłówny i Rozliczenia Kontraktu i Okres Gwarancji	10.09.2014	10.12.2017	10.12.2017		22.02.2023	Antald S.p.A (36)	10.09.2014	2016-08-12, 1,   2016-08-12, 2,   2017-02-10, 3, zamówienie uzupełniające	Zaprzętkowanie i wybudowanie drogi ekspresowej S-5 Poznań - Wrocław na odcinku Korzanów (bez węzła) - węzeł Widawa Wrocław" w podziale na zadania. Zadanie 3 odcinek od km ok. 137+500 do węzła Widawa Wrocław, długości 19,292 km	597 604 698,16	639 427 027,03	3%	97,43%	100,00%
11	Budowa obwodnicy Strzeczyna na drodze nr 61	ARCHIWALNY: obwodnica Strzeczyna	Białystok	Okres Gwarancji	11.08.2014	11.12.2015	11.12.2015		27.01.2021	Polsepa Sp. z o.o. (48)	11.08.2014	"Budowa Obwodnicy miejscowości Strzeczyna w ciągu drogi ekspresowej S-61 od 5+8 (Dziświe Mazowiecki) - tamta - Stawki - Szczytny - Bł. - Szwabki - Budzisz - Granica Państwa (Kierunek) na odcinku od km 397+000 do km 205+507 wraz z budowlami i niezbędną infrastrukturą techniczną"	126 216 460,23	151 199 418,67	5%	102,64%	102,64%	
383	S8 Wyruchów - Białystok, odc. Wierusów - Męglin	Wierusów - Męglin	Białystok	Okres PraceGłówny i Rozliczenia Kontraktu	07.08.2014	15.12.2016	07.08.2017	04.02.2020	22.12.2021	Antald S.p.A (36)	07.08.2014	2016-06-22, 1,   2016-06-22, 2,   2016-10-19, 3, zmiana terminu ukończenia 23.11.2016   2019-06-05, 4, zmiana terminu ukończenia 22.12.2016   2019-06-05, 5, kw. RODO   2019-06-05, 6, zmiana terminu ukończenia 07.08.2017	Wykonanie robót budowy drogi krajowej nr 8 Wrocław Warszawa Białystok do parametrów drogi ekspresowej S-8 na odcinku od obwodnicy Wierusowa do obwodnicy Męglina, od km 580+100 do km 601+700	434 833 187,91	465 271 500,00	10%	100,67%	100,00%
117	Budowa obwodnicy Nysy w ciągu dk nr 41, 46	ARCHIWALNY: Budowa obwodnicy Nysy w ciągu dk nr 41, 46	Opatów	zakończona	17.04.2015	06.10.2017	06.10.2017	18.12.2018	19.11.2022	Meta Engi Central Europe SA (51) Himmil Papenich Opole SA (56)	06.08.2014	2015-10-08, 1, Aneks dołączony wskazników wskaźnikowych	zaprojektowanie i wykonanie zadania pod nazwą "Budowa obwodnicy Nysy w ciągu dróg krajowych nr 45 i 46"	307 440 393,64	328 961 221,19	10%	99,66%	100,00%
113	S5 Poznań - Wrocław, odc. w. Korzanów - Wrocław (A4, w. Widawa)	1. S5 Poznań - Wrocław, odc. 1 w. Korzanów - Wrocław (A4, w. Widawa) od km 108+758 do km 123+700	Wrocław	Okres Gwarancji	31.07.2014	31.10.2017	31.10.2017	26.09.2018	15.12.2022	Budimex SA (42) Strabag Infrastruktura Polska Sp. z o.o. (76)	31.07.2014	2017-01-27, 1, zamówienie uzupełniające - elementy BPO   2017-05-25, 2, zamówienie uzupełniające   2017-07-28, 3, zamówienie uzupełniające w zakresie wykonania uzupełniających elementów dla konstrukcji wspierających Systemu Zarządzania Ruchem oraz c...	Zaprzętkowanie i wybudowanie drogi ekspresowej S-5 Poznań - Wrocław na odcinku Korzanów (bez węzła) - węzeł Widawa Wrocław" w podziale na zadania. Zadanie 1 odcinek od Korzanów (km ok. 108+758) do km 123+700, długości 14,942 km	576 255 000,00	616 582 850,00	3%	100,00%	100,00%
192	Budowa drogi S7 Białów - Chrysto Botwa - Igorkowa, odc. Kraków (w. Igorkowa, dk nr 79) - Kraków w. Chrysto Botwa (Północ)	Budowa drogi S7 Białów - Chrysto Botwa - Igorkowa, odc. Kraków - Igorkowa, odc. Kraków (w. Igorkowa, dk nr 79) - Kraków w. Chrysto Botwa (Północ)	Kraków	zakończona	18.08.2014	22.07.2017	22.07.2017	03.12.2018	05.09.2022	Strabag Sp. z o.o. (75) Strabag Infrastruktura Polska Sp. z o.o. (76)	22.07.2014	2017-06-14, [205/2014/2017, Aneks nr 1   2017-07-05, [273/2016/2017, Aneks nr 2   2017-07-17, [274/2017-07-2017, Aneks nr 3	Budowa drogi ekspresowej S-7, odc. Kraków w. Igorkowa, w. Chrysto Botwa	528 888 852,41	565 921 772,08	10%	100,00%	100,00%
297	Budowa drogi S7 Radom (północ) - Igorkowa, odc. Radom - gr. woj. mazowieckiego	Budowa drogi S7 Radom (północ) - Igorkowa, odc. Radom - gr. woj. mazowieckiego	Kielce	Okres Gwarancji	04.08.2014	04.05.2017	04.05.2017		15.06.2021	Drigades SA (31)	03.07.2014	2015-04-01, Aneks nr 1, Dot. nr konta bankowego   2016-02-10, Aneks nr 2, Dot. nr konta bankowego   2017-03-20, Aneks nr 3, Dot. wykonania systemów odsoni antykolizyjnych w celu dostosowania obiektów M0-2, M0-3 i M0-7 do potrzeb magistrali zwierząt G...	Wykonanie robót polegających na: Budowa drogi krajowej Nr 7 o parametrach drogi ekspresowej na odcinku koniec obwodnicy Radomia - granica województwa mazowieckiego.	682 340 503,49	731 865 319,36	5%	99,86%	100,00%
460	Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin-Raszów, odc. Sokółów Mhp. Północ (bez węzła) - Stobnica	ARCHIWALNY: Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin-Raszów, odc. Sokółów Mhp. Północ (bez węzła) - Stobnica	Raszów	Okres Gwarancji i zakończona	23.07.2015	05.06.2017	31.08.2017	17.08.2018	15.09.2022	Alidea Construzioni Polska Sp. z o.o. (16) Alidea Construzioni SA (11)	05.06.2014	2016-01-18, Aneks nr 1, Zmiana wskaźników w Sub- 13.8 SWS   2017-03-20, Aneks nr 2, Zmiana Casu na Ukończenie dla Odcinka Radom od km 449+537,76 do km 449+095,23   2018-07-19, Aneks nr 3, Zmiana Casu na Ukończenie	Kontynuacja projektowania i budowa drogi ekspresowej S-19 na odcinku węzeł Sokółów Młpolski Północ (bez węzła) - Stobnica	289 978 854,46	310 277 331,47	10%	100,00%	100,00%
461	Budowa drogi S19 Lublin-Raszów, odc. w. "Świeżca" - w. Raszów Północ	Budowa drogi S19 Lublin-Raszów, odc. w. "Świeżca" - w. Raszów Północ	Raszów	Okres Gwarancji	03.06.2015	09.08.2017	09.08.2017	03.06.2020	31.07.2018	Eurovia Polska SA (8) Warbud SA (19)	09.04.2014	2015-12-30, Aneks Nr 1, Zmiana wskaźników GUS	"Kontynuacja projektowania i budowa drogi ekspresowej S-19, odcinek węzeł Świeżca (DK6) bez węzła - węzeł Raszów Północ (Kietarszówka) z węzłem"	342 346 799,40	366 546 475,36	10%	100,00%	100,00%
16	Budowa obwodnicy Bargłowa Kościelnego na drodze nr 61	ARCHIWALNY: obwodnica Bargłowa Kościelnego	Białystok	Okres Gwarancji	28.02.2013	28.11.2014	16.10.2015		06.01.2021	PORR Polska Construction SA (50)	14.02.2013	2015-09-28, Aneks nr 1,   2016-03-25, Aneks nr 2,	Budowa Obwodnicy miejscowości Bargłwa Kościelny w ciągu drogi krajowej Nr 61 Szczuczyn – Augustów, na odcinku od km projektowanego 216+649 (km istn. 271+151) do km projektowanego 248+112 (km istn. 248+112) wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi oraz zaopatrzeniem podziału nieruchomości	178 715 400,76	191 225 478,81	5%	98,65%	100,00%
9	Białystok drogi S19 Białystok-Lubartów, odc. Choroszcz – węzeł Boki (z węzłem)	20-1. Hude - węzeł Boki Podlaski Zachód (z węzłem), i odcinkiem DN65 (do istn. DK19)	Białystok	inny	08.06.2024	08.06.2024				Patrz arkusz Wykonawcy CZD			522 000 000,00	5%	0,00%	0,00%		
61	S11 Zachodnia obwodnica Poznania, odc. pñ. Zbąszczy - A2 (węzeł Głuchów)	ARCHIWALNY: Budowa zachodniej obwodnicy Poznania w ciągu S11, odc. pñ. Zbąszczy - A2 (węzeł Głuchów) II etap	Poznań	zakończona	06.06.2014	20.12.2014	19.08.2015	25.07.2016	Skanska SA (77)	Patrz arkusz Wykonawcy CZD		2014-05-19, 1, zwiększenie maksymalnej wartości zobowiązania do 130% NIK   2014-09-26, 2, przebudowanie C10 do 20.12.2014 r.	Budowa zachodniej obwodnicy miasta Poznania w ciągu drogi krajowej nr S11 na odcinku Zbąszczy - autostrada A2 i w ciągu drogi krajowej nr S5 w rejonie węzła "Głuchów" autostrady A2 - ETAP IIb - S11 od węzła "Rokietnica" - km 7+740,00 do węzła "Światłom" - km 13+088,00	140 248 082,26	5%	100,00%	100,00%	
450	Kontynuacja budowy autostrady A1 Stryków – Tuszn	ARCHIWALNY: Kontynuacja projektu budowy autostrady A-1 Stryków – węzeł "Tuszn" na odcinku od km 295+850 do km 335+937,65. Zadanie II odcinek od km 320+000 do km 335+937,65 (bez odcinka od km 322+150 do km 324+950)	Łódź	zakończona	30.09.2014	30.07.2016	30.07.2016		Budimex SA (42) Strabag Sp. z o.o. (75)	Patrz arkusz Wykonawcy CZD		340 123 290,00	10%	100,00%				
465	Budowa obwodnicy Skawiny na dk. Nr 44	ARCHIWALNY: Przebudowa skrzyżowania na wjeździe i odcinka wybudowanej obwodnicy Skawiny do istniejącej dk. 44	Kraków	rozwiązana		22.11.2017	17.12.2018		Eurovia Polska SA (8)	Patrz arkusz Wykonawcy CZD		4 091 634,25	10%	9,50%				
547	Budowa drogi S6 Szczecin – Koszalin wraz z obwodnicą Koszalin i Sanawa (S6/S11)	08. Budowa obwodnicy Koszalina i Sanawa na 56 odcinku od km 6+400 do km 14+300	Szczecin	inny		02.10.2023	02.10.2023			Patrz arkusz Wykonawcy CZD		221 400 000,00	10%	6,90%	5,90%			
591	Budowa drogi S19 Białystok-Lubartów, odc. Choroszcz – węzeł Boki (z węzłem)	2c. węzeł Boki Podlaski Zachód (bez węzła) - węzeł Boki (z węzłem)	Białystok	inny	08.06.2024	08.06.2024				Patrz arkusz Wykonawcy CZD		522 000 000,00	5%	0,00%				
717	Przebudowa dk 28 na odc. Przemysł - Miedyka	ARCHIWALNY: Przebudowa dk 28 na odc. Przemysł - Miedyka - DLA PRZETARGU (UNEWAŻNIENIE)	Raszów	w trakcie realizacji		18.07.2022	18.07.2022		03.08.2027	Eurovia Polska SA (8)	Patrz arkusz Wykonawcy CZD		"Przebudowa drogi krajowej nr 28 Zator – Miedyka odc. Przemysł - Miedyka od km 351+793,00 do km 358+844,26 od 7,051 km wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną budowlami i urządzeniami budowlanymi"	106 435 799,81	10%	0,00%	9,94%	

Budowa drogi ekspresowej S7									
721	na odcinku granica województwa świętokrzyskiego - Kraków, odc. węzeł Szczypanowice - Kraków	2. Kontynuacja - Widomla - Kraków (węzeł Kraków Nowa Huta)	Kraków	inny				Patrz arkusz Wykonawcy CZD	
724	Budowlana dk 9 na odcinku od końca obwodnicy Skaryszewa do początku obwodnicy Rly	ARCHIWALNY! Budowlana DK9 na odcinku od końca obwodnicy Skaryszewa do początku obwodnicy Rly	Warszawa	w trakcie realizacji	01.12.2025	01.12.2025		Patrz arkusz Wykonawcy CZD	100 000,00 zł 6% 10,00%