

**TUXBEL Lärmschutzsysteme Sp. z o.o.**  
**Al. Solidarności 46**  
**61- 696 Poznań**  
**tel.: 00 48 61 66 48 880**  
**fax. 00 48 61 66 48 881**



Poznań 2010-08-20

**DROMOST Sp. z o.o.**  
**ul. Trójpole 3B**  
**61-693 Poznań**

**Sz. P. Zenon Stachowski**

*Dot.: „Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych polegających na budowie ekranów akustycznych oraz osłon przeciwośnieniowych związanych z budową drogi ekspresowej S3 Szczecin-Gorzów Wielkopolski“*

Szanowny Panie,


uprzejmie proszę o uzgodnienie rozwiązania montażu ekranów akustycznych do żelbetowych belek nad obiektem PZ 40a (oś obiektu km 51+146.00).

Proszę o akceptację zamiany kotew wbetonowanych na kotwy wklejane Hilti HIT-HY 150 + HAS-E (5.8) – M24, długość zakotwienia min L=31,5cm (dopuszcza się zastosowanie kotew i żywicy innej firmy o nie gorszych parametrach i nośności na wyrywanie nie mniejszej niż 95 kN ).

Idea montażu polega na zamocowaniu konstrukcji nośnej (słupów) wklejanymi kotwami  $\phi 24$  do żelbetowych belek zaprojektowanych w Państwa pracowni. Wypełnienie ekranu stanowią panele aluminiowe typu EKO I lub równoważne.

Z powyższym wnioskiem dot. uzgodnień występujemy celem dołączenia go do wykonanej przez nas dokumentacji projektu wykonawczego, sporządzonego dla GDDKiA o/Szczecin.

Z poważaniem

  
Maciej Grzelski

*Wyrażam zgodę na proponowaną zmianę kotew wbetonowywanych na kotwy wklejane Hilti M24 długości kotwienia min 31,5cm*

**„DROMOST” Sp. z o.o.**  
61-693 Poznań, ul. Trójpole 3,b'  
tel. 061 827-76-70, fax 061 827-76-71  
**mgr inż. Zenon Stachowski**  
upr. proj. nr 119/79/Pw

*Juliusz*  
20.08.2010r